

ИГК I этапа - 98246X0785690500901822361

ИГК II этапа - 96259F0539690500901836001

Дополнительное соглашение №13

к государственному контракту № 1-3 от 23.09.2022
на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий
и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства
"Организация пассажирского сообщения от станции Москва – Октябрьская –
Пассажирская до проектируемого ТПУ «Завидово» через остановочный пункт
Путепроводная Октябрьской железной дороги"

г. Тверь

«5» июня 2026

ЗАКАЗЧИК, Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (ГКУ «Дирекция ТДФ»), в лице заместителя директора, руководителя контрактной службы Кабыркиной Ирины Николаевны, действующей на основании доверенности № Д-21 от 03.03.2026, и **ПОДРЯДЧИК, Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная строительная компания» (ООО «ДСК»)**, в лице генерального директора Голубева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, далее именуемые Сторонами, с учетом протокола технического совещания от 14.05.2026 №ТПУ-14/05, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту № 1-3 от 23.09.2022 на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Организация пассажирского сообщения от станции Москва – Октябрьская – Пассажирская до проектируемого ТПУ «Завидово» через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги" (далее - Контракт) о нижеследующем:

На основании Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 Контракта, Стороны приняли решение внести в Контракт следующие изменения, а именно

1. Изложить пункт 1.3 раздела 1 Контракта в следующей редакции:

«1.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: **6 090 537 925 (Шесть миллиардов девяносто миллионов пятьсот тридцать семь тысяч**

девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС).

Цена Контракта также включает в себя:

- стоимость работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий в размере **152 283 825 (Сто пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 98 копеек**, в том числе:

- этап 1.1. Стоимость работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по подготовке территории строительства в размере 40 582 757 (Сорок миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 83 копеек;
- этап 1.2. Стоимость работ по подготовке проектной документации по строительству железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ "Завидово" в размере 111 701 068 (Сто одиннадцать миллионов семьсот одна тысяча шестьдесят восемь) рублей 15 копеек;

- стоимость работ по строительству Объекта в размере **5 938 254 099 (Пять миллиардов девятьсот тридцать восемь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот девять) рублей 96 копеек.**»

2. Изложить пункт 1.4. раздела 1 Контракта в следующей редакции:

«1.4. Оплата работ производится в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и осуществляется с разбивкой по годам:

на 2022 год – 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20%;

на 2023 год – 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

на 2024 год – 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

на 2025 год – 1 032 283 825 (Один миллиард два миллиона двести восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 98 копеек, включая НДС 20%;

на 2026 год – 1 960 000 000 (Один миллиард девятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 22%;

на 2027 год – 2 978 254 099 (Два миллиарда девятьсот семьдесят восемь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот девять) рублей 96 копеек, включая НДС 22%.

В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств по Контракту, Заказчик осуществляет действия в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, затраты на сбор исходных данных, выполнение инженерных изысканий, на разработку проектной и рабочей документации, оплату всех согласований и технических условий заинтересованных организаций, предусмотренных действующим законодательством, положительное заключение экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, выполнение работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 6 к Контракту)».

3. Подпункт 6.1.2 пункта 6.1. раздела 6 Контракта изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Выплата аванса производится в следующем порядке:
в 2022 году:

- за Работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий оплачивается **120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;**

в 2025 году:

- после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий аванс в размере **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек**, что не превышает лимит бюджетных обязательств, предусмотренных по Объекту в соответствующем финансовом году.

в 2026 году:

- после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий аванс в размере **1 519 063 787 (Один миллиард пятьсот девятнадцать миллионов шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 80 копеек**, что не превышает лимит бюджетных обязательств, предусмотренных по Объекту в соответствующем финансовом году.

Выплата аванса производится в течение 30 (тридцати) дней после предоставления заявки на аванс и счета, выставленного Подрядчиком на перечисление авансового платежа, но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, и при условии открытия Подрядчиком лицевого счета (раздела на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства.

Счет – фактура (для плательщика НДС) предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 дней после получения аванса.».

4. Приложение № 1 «Смета Контракта» к Контракту с даты подписания настоящего дополнительного соглашения читать в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Приложение № 4 «График оплаты выполненных по Контракту работ» к Контракту с даты подписания настоящего дополнительного соглашения читать в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

6. Остальные условия Контракта, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны по Контракту, является неотъемлемой частью Контракта № 1-3 от 23.09.2022, вступает в силу с момента подписания.


Приложения:

№ 1- «Смета Контракта»,

№ 2 – «График оплаты выполненных по Контракту работ».

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора,
руководитель контрактной службы
ГКУ «Дирекция ТДФ»



И.Н. Кабыркина

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО «ДСК»



С.В. Голубев

Смета Контракта

Объект: Подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Организация пассажирского сообщения от станции Москва – Октябрьская – Пассажирская до проектируемого ТПУ «Завидово» через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги

№п/п	Номер сметы	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб
1	2	3	4	5	6	7
Проектные и изыскательские работы.						
Этап 1. "Проектные и изыскательские работы":						
1.1	ЛС Сводная смета на ПИР. ИР ст. "П" Поз.: все	Изыскательские работы	шт	1	30 439 900,00	30 439 900,00
1.2	ЛС Сводная смета ПР ст. П Поз.: все	Проектные работы	шт	1	2 137 190,00	2 137 190,00
1.3	ЛС Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 Поз.: пп145	Экспертиза проектной документации (4403,69*1,266+331,36*1,19)*8,77%*6,92)	шт	1	3 622 730,00	3 622 730,00
Итого "Проектные и изыскательские работы":						36 199 820,00
Итого по Этап 1. Проектные и изыскательские работы с учетом пересчета в цены соответствующих лет						33 818 964,86
Этап 2. "Проектные и изыскательские работы":						
2.1	ЛС Сводная смета на ПИР. ИР ст. "П" Поз.: все	Изыскательские работы	шт	1	19 669 080,00	19 669 080,00
2.2	ЛС Сводная смета на ПИР. ПР ст. "П" Поз.: все	Проектные работы. Проектная документация	шт	1	70 732 600,00	70 732 600,00
2.3	ЛС СР-10 Поз.: все	Государственная экспертиза проектной документации и	шт	1	5 506 250,00	5 506 250,00

		результатов инженерных изысканий, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости				
Итого "Проектные и изыскательские работы":						95 907 930,00
Итого по Этап 2. Проектные и изыскательские работы с учетом пересчета в цены соответствующих лет						93 084 223,46
Итого. Проектные и изыскательские работы с учетом пересчета в цены соответствующих лет						126 903 188,32
	Сумма НДС 20%					25 380 637,66
	Всего с НДС					152 283 825,98
Этап 1. Подготовка территории строительства						
Подготовительные работы.						
3.1	ЛС СР-7 Поз.: все	Разбивка геодезической оси	шт	1	44 583,26	44 583,26
3.2	ЛС ОСП-01-01 Поз.: все	Подготовительные работы. Организация строительства				206 231,36
3.2.1	ЛС 01-01-01 Поз.:1	Планировка площади для строительства городка, стоянки спецтехники, временных дорог	м2	870	1,16	1 009,20
3.2.2	ЛС 01-01-01 Поз.:2-5	Подсыпка территории песком	м3	130	876,45	113 938,50
3.2.3	ЛС 01-01-01 Поз.:.6	Планировка площадей	м2	970	0,23	223,10
3.2.4	ЛС 01-01-01 Поз.:7-9	Нарезка дренажных канав	м3	77	327,53	25 219,81
3.2.5	ЛС 01-01-01 Поз.:.10-11	Засыпка траншей и котлованов	м3	80	5,53	442,40
3.2.6	ЛС 01-01-02 Поз.:1	Разработка грунта	м3	3,8	284,63	1 081,59
3.2.7	ЛС 01-01-02 Поз.:2-5	Устройство основания из щебня под установку дорожных знаков	м3	0,5	2 836,46	1 418,23
3.2.8	ЛС 01-01-02 Поз.:6-10	Бетонирование под установку дорожных знаков	м3	3,3	8 711,80	28 748,94
3.2.9	ЛС 01-01-02 Поз.:11	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (без учета стоимости МТР)	шт	19	1 562,68	29 690,92
3.2.10	ЛС 01-01-02 Поз.:12-15	Нанесение разметки	м2	14	309,63	4 458,67
3.3	ЛС 01-02-01 Поз.: все	Лесовосстановление				18 926 995,89
3.3.1	ЛС 01-02-01 Поз.: все	Посадка саженцев деревьев	га	18,8224	1 005 556,99	18 926 995,89
3.4	ЛС СР-8 Поз.: все	Компенсационные затраты за воздействие на растительный и животный мир	шт	1	2 336 949,84	2 336 949,84
3.5	ЛС СР-9 Поз.: все	Компенсационные затраты за воздействие на водные биологические ресурсы	шт	1	75 459,19	75 459,19

Итого Подготовительные работы.						21 590 219,54
Основные объекты строительства.						
3.6	ЛС 02-01-01 Поз.: все	Рубка леса, корчевка и расчистка от кустарников				7 818 659,04
3.6.1	ЛС 02-01-01 Поз.:1-11, 26-33	Валка деревьев	га	28,56	133 067,52	3 800 408,37
3.6.2	ЛС 02-01-01 Поз.: 14-15, 44	Расчистка полосы от кустарника и мелколесья	га	0,3044	6 186,24	1 883,09
3.6.3	ЛС 02-01-01 Поз.: 18-23, 36-41	Корчевка пней	га	28,56	42 286,00	1 207 688,16
3.6.4	ЛС 02-01-01 Поз.:12, 13, 16, 17,24, 25, 34,35,42,43, 45,46	Погрузка, перевозка	т	5496	511,04	2 808 679,42
3.7	ЛС 02-02-01 Поз.: все	Снятие почвенно-растительного слоя				6 568 872,00
3.7.1	ЛС 02-02-01 Поз.: все	Срезка и перевозка почвенно-растительного слоя на временную площадку складирования с буртованием	м3	42990	152,80	6 568 872,00
3.8	ЛС 02-03-01 Поз.: все	Переустройство кабелей связи ПАО "Ростелеком", ПАО "Вымпелком"				1 804 665,02
3.8.1	ЛС 02-03-01 Поз.:1-17,,35-39,48-54	Переустройство кабелей ПАО "Ростелеком" на ПК 111+17	шт	1	1 278 588,63	1 278 588,63
3.8.2	ЛС 02-03-01 Поз.:18-34,п.44-47,п.57-62	Переустройство кабелей ПАО «Ростелеком» на ПК 57+31,35	шт	1	447 061,91	447 061,91
3.8.3	ЛС 02-03-01 Поз.40-43, 55-56	Переустройство кабелей ПАО «Вымпелком» на ПК 111+17	шт	1	79 014,48	79 014,48
3.9	ЛС 02-04-01 Поз.: все	Защита кабелей связи ПАО "МТС" на ПК 58+35,44	шт	1	234 028,14	234 028,14
3.10	ЛС 02-05-01 Поз.: все	Переустройство кабелей связи ООО "Связьсервис"				1 958 490,67
3.10.1	ЛС 02-05-01 Поз.:1-19, п.67-73, 102-107,	Переустройство кабелей ООО «Связьсервис» на ПК 58+08,67	шт	1	433 436,52	433 436,52
3.10.2	ЛС 02-05-01 Поз.:п.20-27 п.74-78, п.108	Защита кабелей ООО «Связьсервис» на ПК 58+20,81	шт	1	64 476,35	64 476,35
3.10.3	ЛС 02-05-01 Поз.:28-48, 79-91, п.109-116	Переустройство кабелей ООО «Связьсервис» на ПК 59+00,00	шт	1	937 964,87	937 964,87
3.10.4	ЛС 02-05-01 Поз.:49-66, п.92-101,	Переустройство кабелей ООО «Связьсервис» на ПК 108+85,90	шт	1	522 612,93	522 612,93

	п.117-124					
3.11	ЛС 02-06-01 Поз.: все	Переустройство кабелей связи Речсвязьинформ на ПК59+10,04	шт	1	163 369,51	163 369,51
3.12	ЛС 02-07-01 Поз.: все	Переустройство кабелей связи Воентелеком на ПК 59+78,95	шт	1	266 102,91	266 102,91
3.13	ЛС ОСР-02- 09 Поз.: все	Переустройство линий электропитания 10 кВ ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"				12 541 251,13
3.13.1	ЛС 02-09-01 Поз.: все	Устройство фундамента опоры ВЛ3-10кВ (Вынос)	шт	1	338 131,76	338 131,76
3.13.2	ЛС 02-09-02 Поз.: все	Переустройство КВЛ-10 кВ ПК 116+91.45	шт	1	2 309 874,39	2 309 874,39
3.13.3	ЛС 02-09-03 Поз.: все	Переустройство КВЛ-10 кВ ПК 110+58.12	шт	1	1 773 188,00	1 773 188,00
3.13.4	ЛС 02-09-04 Поз.: все	Переустройство КВЛ-10 кВ ПК108+12.74	шт	1	2 061 663,98	2 061 663,98
3.13.5	ЛС 02-09-05 Поз.: все	Переустройство КВЛ-10 кВ ПК100+35,90	шт	1	2 217 710,21	2 217 710,21
3.13.6	ЛС 02-09-06 Поз.: все	Переустройство КВЛ-10 кВ ПК 87+94,24	шт	1	1 821 055,49	1 821 055,49
3.13.7	ЛС 02-09-07 Поз.: все	Переустройство КВЛ-10 кВ ПК 78+75.60	шт	1	2 019 627,30	2 019 627,30
3.14	ЛС 02-10-01 Поз.: все	Наружные сети газоснабжения. Переустройство газа				15 286 652,71
3.14.1	ЛС 02-10-01 Поз.: 1-184	Земляные работы				
3.14.1.1	ЛС 02-10-01 Поз.: 1-4, 11- 14, 21-24, 31- 34, 41-44, 51- 54, 61-64, 71- 74, 81-84, 91- 95, 103- 107, 115- 118, 125- 128, 135- 138, 145- 148, 155- 158, 165-168, 175-178, 102, 114, 154, 1 64, 174	Разработка грунта в траншеях	м3	5472,26	367,27	2 009 796,93
3.14.1.2	ЛС 02-10-01 Поз.: 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 , 85, 96, 108, 119 , 129, 139, 149, 1 59, 169, 179	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	м3	45,65	1 238,21	56 524,29

3.14.1.3	ЛС 02-10-01 Поз.: 6-10,16- 20,26-30,36- 40,46-50,56- 60,66-70,76- 80,86-90,97- 101,111- 113,120- 124,130- 134,140- 144,150- 153,160- 163,170- 173,180-184	Засыпка траншей с уплотнением	м3	5425,65	290,75	1 577 507,74
3.14.2	ЛС 02-10-01 Поз.: 185-225	Переустройство газопровода высокого давления (Р=0,6 МПа) диаметром 325мм ПК91+0,83	шт	1	9 633 276,16	9 633 276,16
3.14.3	ЛС 02-10-01 Поз.: 226-266	Переустройство газопровода высокого давления (Р=0,6 МПа) диаметром 108мм ПК110+40,44	шт	1	2 009 547,59	2 009 547,59
3.15	ЛС 02-11-01 Поз.: все	Вынос опоры наружного освещения ПК 110+90.82	шт	1	434 427,26	434 427,26
Итого Основные объекты строительства.						47 076 518,39
Прочие работы и затраты						
3.19	ЛС СР-3 Поз.: все	Затраты за ущерб, нанесенный природной среде	шт	1	42 406,83	42 406,83
3.20	ЛС СР-4 Поз.: все	Затраты на мониторинг окружающей среды	шт	1	74 945,35	74 945,35
3.21	ЛС СР-5 Поз.: все	Затраты на утилизацию отходов	шт	1	1 581 981,32	1 581 981,32
Итого Прочие работы и затраты						1 699 333,50
Проектные и изыскательские работы.						
Стадия "Рабочая документация":						
3.22	ЛС Сводная смета ПР ст. РД Поз.: все	Проектные работы. Рабочая документация	рублей			3 301 168,00
Итого Стадия "Рабочая документация":						3 301 168,00
Всего:						73 667 239,43
Непредвиденные работы и затраты						
3.23	ЛС Методика Минстроя РФ от 04.08.2020г. №421, прил. 9 п. 2.20 Поз.: 2.20	Непредвиденные работы и затраты	рублей			2 209 795,72
Итого Непредвиденные работы и затраты						2 209 795,72
Итого по Этап 1. Подготовка территории строительства						75 877 035,15
Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»						
Подготовка территории строительства						

4.1	ЛС СР-12 Поз.: все	Разбивка геодезической оси	км	11,86	62 632,48	742 821,27
4.2	ЛС 01-01-01 Поз.: все	Переустройство магистральных кабелей связи ОАО "РЖД"	шт	1	705 437,22	705 437,22
4.3	ЛС 01-02-01 Поз.: все	Переустройство однопроводного волновода поездной радиосвязи	шт	1	144 102,53	144 102,53
4.4	ЛС 01-03-01 Поз.: все	Переустройство волоконно-оптического кабеля связи ОАО "РЖД"	шт	1	327 119,00	327 119,00
4.5	ЛС 01-04-01 Поз.: все	Переустройство волоконно-оптического кабеля ОАО "РЖД". Ввод кабелей в пост ЭЦ (ЭЦ- ТМ) Блок Пост 10км	шт	1	469 338,44	469 338,44
4.6	ЛС 01-05-01 Поз.: все	Снятие почвенно- растительного слоя.				2 693 985,58
4.6.1	ЛС 01-05-01 Поз.: все	Срезка почвенно- растительного слоя (выемка+канавы+технологич еские дороги)	м3	12 529,00	215,02	2 693 985,58
4.7	ЛС 01-06-01 Поз.: все	Переустройство кабелей связи ОАО «РЖД». Ввод кабелей в пост ЭЦ(ЭЦ- ТМ). Блок Пост 10км	шт	1	2 232 967,97	2 232 967,97
4.8	ЛС 01-07-01 Поз.: все	Благоустройство (подготовка территории) ТПУ Завидово	шт	1	539 052,80	539 052,80
4.9	ЛС 01-08-01 Поз.: все	Благоустройство (подготовка территории) Блок-пост 10км, АМС на ПК 57+86,17, ст. Канаковский Мох	шт	1	281 793,53	281 793,53
4.10	ЛС 01-09-01 Поз.: все	Подсыпка и осушение территории для строительного городка				471 173,99
4.10.1		Строительный городок на опорном пункте ТПУ "Завидово"				
4.10.2	ЛС 01-09-01 Поз.: 1, п.4, п.10	Планировка площадей	м2	2088	1,34	2 797,92
4.10.3	ЛС 01-09-01 Поз.: 2-3	Подсыпка территории песком (Стоимость песка принята с учетом 3-х кратной оборачиваемости)	м3	162,4	805,77	130 857,05
4.10.4	ЛС 01-09-01 Поз.: 5-7	Нарезка дренажных канав	м3	82,5	942,72	77 774,40
4.10.5	ЛС 01-09-01 Поз.: 8-9	Срезка грунта и засыпка канавы	м3	140	121,40	16 996,00
4.10.6		Строительный городок на опорном пункте Конаковское шоссе, площадка 2				
4.10.7	ЛС 01-09-01 Поз.: 11	Планировка площадки под строительный городок	м2	1224	2,33	2 851,92

4.10.8	ЛС 01-09-01 Поз.:12-14	Подсыпка территории песком (Стоимость песка принята с учетом 3-х кратной оборачиваемости с планировкой)	м3	245		198 031,05
4.10.9	ЛС 01-09-01 Поз.:15-17	Нарезка дренажных канав	м3	44,4	808,29	41 865,65
4.11	ЛС 01-10-01 Поз.: все	Вынос устройств СЦБ. Перегон Решетниково-Конаковский Мох. АБТЦ-ЕМ				1 357 196,01
4.11.1	ЛС 01-10-01 поз.1,3,4,5	Разработка грунта в траншеях под прокладку кабеля	м3	128,93	1 736,54	223 892,10
4.11.2	ЛС 01-10-01 поз.9-10	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	8,00	1 280,93	10 247,44
4.11.3	ЛС 01-10-01 поз.6-7	Защита кабеля постелью	м	485,00	180,28	87 435,80
4.11.4	ЛС 01-10-01 поз.11-17	Прокладка кабеля в теле земляного полотна железной дороги	м	477,00	920,58	439 116,66
4.11.5	ЛС 01-10-01 поз.12	Укладка защитных труб под путями длякабеля с его прокладкой	м	8	193,25	1 546,00
4.11.6	ЛС 01-10-01 поз.18-22	Перенос путевого дроссель-трансформатора в условиях движения поездов	шт	1,00	77 655,41	77 655,41
4.11.7	ЛС 01-10-01 Поз.:23,-39	Перенос трансформаторного ящика	шт	1,00	444 195,87	444 195,87
4.11.8	ЛС 01-10-01 Поз 2	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям	м3	119,00	582,61	69 330,59
4.11.9	ЛС 01-10-01 Поз.:40-44	Демонтаж стойки кабельной перегонной СКП-А	шт	1	3 776,14	3 776,14
4.12	ЛС 01-11-01 Поз.: все	Техническая и биологическая рекультивация	шт	1	97 839,29	97 839,29
4.13	ЛС 01-12-01 Поз.: все	Рубка леса, корчевка пней, расчитстка от кустарника				1 602 434,34
4.13.1	ЛС 01-12-01 Поз.: 4-14	Валка деревьев	га	2,6776	303 015,74	811 354,95
4.13.2	ЛС 01-12-01 Поз.: 1, 15, 28	Расчитстка полосы от кустарника и мелколесья	га	17,4286	11 162,43	194 545,53
4.13.3	ЛС 01-12-01 п.п. 20-25	Корчевка пней	га	2,6776	74 457,29	199 366,84
4.13.4	ЛС 01-12-01 п.п. 2,3, 16,-19, 26,27,29,30	Погрузка, перевозка	т	510	779,42	397 167,02
4.14	ЛС 01-13-01 Поз.: все	Обустройство на период производства работ				256 819,39
4.14.1	ЛС 01-13-01 Поз.: 1-3	Установка стоек знаков на фундаментах дорожного знака типа Ф-2	шт	8,00	29 148,28	233 186,24
4.14.2	ЛС 01-13-01 Поз.: 4-11	Навеска щитков знаков (стоимость с учетом 10-й оборачиваемостью)	шт	28	821,23	22 994,44
4.14.3	ЛС 01-13-01	Дорожный конус (стоимость	шт	23	27,77	638,71

	Поз.: 12	с учетом 10-й оборачиваемостью)				
4.15	ЛС 01-14-01 Поз.: все	Перевозка почвенно- растительного грунта	шт			2 303 806,05
4.15.1	ЛС 01-14-01 Поз.: все	Разработка, погрузка и перевозка грунта на 6 км	м3	11 515,00	200,07	2 303 806,05
4.16	ЛС Центральный филиал ФГБУ "ГЛАВРЫБВ ОД" Поз.: все	Оценка воздействия на водные биологические ресурсы	шт	1	406 477,34	406 477,34
4.17	Письмо Администрации городского округа Клин № 119/исх/1298 от 31.01.2025	Кромпенсация за вырубку зеленых насаждений	шт	1	2 535 222,94	2 535 222,94
4.18	МКУ "Центр по благоустройс тву Вахонинский Конаковского муниципальн ого округа" Аки № 1-к/с	Компенсационная стоимость зеленых насаждений	шт	1	482 652,89	482 652,89
Итого Подготовка территории строительства:						17 650 240,58
Основные объекты строительства.						
4.19	ЛС ОСР-02- 01 Поз.: все	Земляное полотно				588 993 406,12
	ЛС 02-01-01	Земляные работы в обыкновенных грунтах.				
4.19.1	ЛС 02-01-01 поз.1-2	Разработка грунта основной выемки	м3	1 562,00	247,65	386 829,30
4.19.2	ЛС 02-01-01 поз.3-4	Планировка площадей и откосов выемки	м2	1 941,00	55,38	107 492,58
4.19.3	ЛС 02-01-01 поз 5-10	Разработка грунта продольной водоотводной канавы	м3	16 298,00	294,34	4 797 153,32
4.19.4	ЛС 02-01-01 поз 11-16	Засыпка пазух продольных канав, существующих канав	м3	5 540,00	204,65	1 133 761,00
4.19.5	ЛС 02-01-01 поз 17	Планировка откосов канав	м2	34 100,00	83,01	2 830 641,00
4.19.6	ЛС 02-01-01 поз 18	Планировка площадей канав	м2	9 118,00	83,64	762 629,52
	ЛС 02-01-02	Земляные работы в дренирующих грунтах.				
4.19.7	ЛС 02-01-02 поз 1-2, 4	Устройство насыпи из песка мелкого	м3	281 607,00	1 455,85	409 977 550,95
4.19.8	ЛС 02-01-02 поз 3	Устройство насыпи из песка средней крупности	м3	67 864,00	1 218,49	82 691 605,36
4.19.9	ЛС 02-01-02 поз 5-6	Уплотнение грунта при толщине слоя: 40 см за 6 проходов по следу	м3	349 471,00	35,07	12 255 947,97
4.19.10	ЛС 02-01-02 поз 7-8	Планировка площадей и откосов	м2	182 814,00	35,22	6 438 709,08

4.19.11	ЛС 02-01-02 поз 9-11	Устройство нижней (затопляемой) части земляного полотна и бермы из щебня фракции 20-40мм	м3	3 808,00	5 407,58	20 592 064,64
4.19.12	ЛС 02-01-02 поз 12-17	Устройство рисбермы (диаметр камня 50-400 мм)	м3	351,00	7 787,90	2 733 552,90
4.19.13	ЛС 02-01-02 поз 18-20	Устройство щебеночной подготовки (щебень фракции 20-40мм)	м3	24,00	5 349,65	128 391,60
4.19.14	ЛС 02-01-02 поз 21-22	Укладка в насыпи иглопробивного геотекстиля «Дорнит» (ширина 1.0м)	м2	1 344,00	78,56	105 584,64
	ЛС 02-01-03	Укрепительные работы.				
4.19.15	ЛС 02-01-03 поз 1-2	Разработка грунта (растительный грунт с перевозкой с места складирования)	м3	17 590,00	200,05	3 518 879,50
4.19.16	ЛС 02-01-03 поз 3-7	Укрепление откосов насыпи, откосов выемки, полки, дна и откосов канавы посевом трав по слою растительного грунта	м2	124 156,00	65,46	8 127 251,76
4.19.17	ЛС 02-01-03 поз 8-10	Укрепление дна канавы щебнем	м3	41,00	4 099,66	168 086,06
4.19.18	ЛС 02-01-03 поз 11-13	Укрепление обочины насыпи и выемки щебнем фр. 25-60 мм	м3	1 703,00	5 940,88	10 117 318,64
	ЛС 02-01-04	Земляные работы в обыкновенных грунтах.				
4.19.19	ЛС 02-01-04 поз 1-3	Разработка грунта	м3	20,00	293,39	5 867,80
4.19.20	ЛС 02-01-04 поз 4	Разработка грунта для устройства продольной водоотводной канавы	м3	235,00	617,56	145 126,60
4.19.21	ЛС 02-01-04 поз 5-8	Засыпка пониженных мест обыкновенным грунтом с уплотнением	м3	210,00	48,41	10 166,10
	ЛС 02-01-05	Земляные работы в дренирующих грунтах.				
4.19.22	ЛС 02-01-05 поз 1-3	Устройство насыпи из песчаного грунта с уплотнением	м3	720,00	1 529,84	1 101 484,80
4.19.23	ЛС 02-01-05 п4-5	Планировка площадей и откосов выемки	м2	3 110,00	18,80	58 468,00
	ЛС 02-01-06	Укрепительные работы.				
4.19.24	ЛС 02-01-06 поз 1-2	Разработка грунта (растительный грунт с перевозкой с места складирования)	м3	175,38	212,62	37 289,30
4.19.25	ЛС 02-01-06 поз 3-5	Укрепление откосов насыпи, откосов выемки, полки, дна и откосов канавы посевом трав по слою растительного грунта	м2	1 110,00	77,32	85 825,20
4.19.26	ЛС 02-01-06 поз 6-11	Укрепление горизонтальных поверхностей и дна канавы щебнем фракции 40-70 мм	м3	23,30	4 100,04	95 530,93

	ЛС 02-01-07	Устройство водоотвода в пределах водоохранной зоны				
4.19.27	ЛС 02-01-07 поз 1	Разработка грунта насыпи для устройства дренажа с последующей обратной засыпкой	м3	1 211,00	66,99	81 124,89
4.19.28	ЛС 02-01-07 поз 2-3	Укладка двухслойной перфорированной гофрированной дренажной трубы ПДНД D-0,16м, с геотекстилем	м	1 302,00	1 044,67	1 360 160,34
4.19.29	ЛС 02-01-07 поз 4-5	Обратная засыпка дренажной траншеи песчаным грунтом	м3	1 429,00	135,66	193 858,14
4.19.30	ЛС 02-01-07 поз 6-8	Устройство дренажных колодцев с крышкой и дном (1500/315/355)	шт	25,00	12 531,03	313 275,75
4.19.31	ЛС 02-01-07 поз 9-11	Устройство наблюдательных скважин с крышкой (двухслойная гофрированная дренажная труба ПНД D-0,16 м)	шт	20,00	4 802,76	96 055,20
4.19.32	ЛС 02-01-07 поз 12-13	Укладка в теле насыпи гидромата 3D (рулонный геокомпозитный мат)	м2	13 510,00	624,24	8 433 482,40
	ЛС 02-01-08	Устройство водоотвода				
4.19.33	ЛС 02-01-08 поз 1-5	Укладка ж.-б. лотка тип II, h-1,25м с крышкой	м.п.	320,00	28 169,56	9 014 259,20
4.19.34	ЛС 02-01-08 поз 6	Заливка дна лотка монолитным бетоном для придания уклона	м3	13,60	7 884,55	107 229,88
4.19.35	ЛС 02-01-08 поз 7-11	Устройство сопряжения ж.-б. лотка тип II, h-1,25 с канавой бетонными плитами (8 шт)	м2	5,80	169 211,83	980 751,77
4.20	ЛС ОСР-02-02 Поз.: все	Круглые железобетонные трубы				57 294 224,02
	ЛС 02-02-01	Строительство КЖБТ отв.1,25 м на ПК 6+65,20 (длина трубы 14,01 м)				
4.20.1	ЛС 02-02-01	Земляные и монтажные работы				
4.20.2	ЛС 02-02-01 поз 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	12,60	5 092,25	64 162,35
4.20.3	ЛС 02-02-01 поз 3-9	Разработка котлована под трубу	м3	175,00	642,01	112 351,75
4.20.4	ЛС 02-02-01 поз 10, 36,38	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	40,00	6 854,54	274 181,60
4.20.5	ЛС 02-02-01 поз 18, 36,38	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	3,40	3 841,50	13 061,10
4.20.6	ЛС 02-02-01 поз 11-17, 35,37	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	28,76	40 216,06	1 156 613,89
4.20.7	ЛС 02-02-01 поз 19	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы,	м2	78,00	3 225,07	251 555,46

		засыпаемых грунтом				
4.20.8	ЛС 02-02-01 поз 20	Оклеенная гидроизоляция жб трубы	м2	50,00	2 366,48	118 324,00
4.20.9	ЛС 02-02-01 поз 21-22	Деформационный шов	м	13,00	1 793,63	23 317,19
4.20.10	ЛС 02-02-01 поз 23-28	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	72,00	251,53	18 110,16
4.20.11	ЛС 02-02-01 поз 29-34	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	170,00	1 794,53	305 070,10
4.20.14	ЛС 02-02-01	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2, У3				
4.20.15	ЛС 02-02-01 поз 39, 53, 55	Песчаная подготовка 100 мм	м3	8,10	3 672,21	29 744,90
4.20.16	ЛС 02-02-01 поз 40	Укладка геотекстиля	м2	109,50	83,13	9 102,74
4.20.17	ЛС 02-02-01 поз 41-46, 52, 54	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном, установка арматуры в крепления	м2	125,50	2 275,29	285 548,90
4.20.18	ЛС 02-02-01	Водоотводная канава 23м				
4.20.19	ЛС 02-02-01 поз 56-60	Нарезка водоотводной канавы	м3	20,00	167,64	3 352,80
4.20.20	ЛС 02-02-01 поз 61-62	Засыпка существующей канавы	м3	43,00	10,42	448,06
4.20.21	ЛС 02-02-01	Каменная рисберма				
4.20.22	ЛС 02-02-01 поз 47-50	Разработка котлована под каменную рисберму	м3	14,00	1 238,23	17 335,22
4.20.23	ЛС 02-02-01 поз 51	Устройство каменной рисбермы	м3	4,10	7 600,00	31 160,00
4.20.24	ЛС 02-02-01	Лестничные сходы				
4.20.25	ЛС 02-02-01 поз 63	Разработка грунта под лестничный вход	м3	13,00	804,92	10 463,96
4.20.26	ЛС 02-02-01 поз 64	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	1,80	6 947,96	12 506,33
4.20.27	ЛС 02-02-01 поз 65-69, 72- 75	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	1,24	129 257,35	160 279,11
4.20.28	ЛС 02-02-01 поз 70-71	Засыпка траншей	м3	11,20	578,67	6 481,10
	ЛС 02-02-02	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 15+30 (длина трубы 13,05 м)				
4.20.29	ЛС 02-02-02	Земляные и монтажные работы				
4.20.30	ЛС 02-02-02 поз 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	11,90	5 096,17	60 644,42
4.20.31	ЛС 02-02-02 поз 3-9	Разработка котлована под трубу	м3	140,00	544,49	76 228,60
4.20.32	ЛС 02-02-02 поз 10-11	Песчаная подготовка под фундаментные блоки	м3	13,00	1 576,52	20 494,76

4.20.33	ЛС 02-02-02 поз 12, 37, 39	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	21,50	6 807,41	146 359,32
4.20.34	ЛС 02-02-02 поз 19, 37, 39	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 741,05	7 482,10
4.20.35	ЛС 02-02-02 поз 13-18, 36, 38	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	22,14	39 888,73	883 136,48
4.20.36	ЛС 02-02-02 поз 20	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	58,00	3 224,84	187 040,72
4.20.37	ЛС 02-02-02 поз 21	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	48,00	2 366,46	113 590,08
4.20.38	ЛС 02-02-02 поз 22-23	Деформационный шов	м	10,40	1 556,68	16 189,47
4.20.39	ЛС 02-02-02 поз 24-29	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	90,00	252,70	22 743,00
4.20.40	ЛС 02-02-02 поз 30-35	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	130,00	1 771,87	230 343,10
	ЛС 02-02-02	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.41	ЛС 02-02-02 поз 40, 54, 56	Песчаная подготовка 100 мм	м3	4,20	3 633,83	15 262,09
4.20.42	ЛС 02-02-02 поз 41	Укладка геотекстиля	м2	63,20	83,13	5 253,82
4.20.43	ЛС 02-02-02 поз 42-47, 53, 55	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	63,20	2 745,97	173 545,30
4.20.44	ЛС 02-02-02	Каменная рисберма				
4.20.45	ЛС 02-02-02 поз 48-52	Устройство каменной рисбермы	м3	2,40	13 468,70	32 324,88
	ЛС 02-02-03	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 17+70,00 (длина трубы 13,05 м)				
4.20.46	ЛС 02-02-03	Земляные и монтажные работы				
4.20.47	ЛС 02-02-03 поз 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	12,00	5 064,92	60 779,04
4.20.48	ЛС 02-02-03 поз 3-9	Разработка котлована под трубу	м3	112,00	620,74	69 522,88
4.20.49	ЛС 02-02-03 поз 10, 35, 37	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	14,30	6 806,25	97 329,38
4.20.50	ЛС 02-02-03 поз 17, 35, 37	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 741,05	7 482,10
4.20.51	ЛС 02-02-03 поз 11-16, 34, 36	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	22,14	39 888,73	883 136,48
4.20.52	ЛС 02-02-03 поз 20-21	Деформационный шов	м	11,00	1 329,44	14 623,84
4.20.53	ЛС 02-02-03 поз 18	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	64,00	3 225,77	206 449,28
4.20.54	ЛС 02-02-03	Оклеечная гидроизоляция	м2	42,00	2 366,47	99 391,74

	поз 19	жб трубы				
4.20.55	ЛС 02-02-03 поз 22-27	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	57,00	288,17	16 425,69
4.20.56	ЛС 02-02-03 поз 28-33	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	145,00	1 771,18	256 821,10
	ЛС 02-02-03	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи У1, У2, У3				
4.20.57	ЛС 02-02-03 поз 38, 52, 54	Песчаная подготовка 100 мм	м3	4,00	3 633,76	14 535,04
4.20.58	ЛС 02-02-03 поз 39	Укладка геотекстиля	м2	68,00	83,12	5 652,16
4.20.59	ЛС 02-02-03 поз 40-45, 51, 53	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	65,00	2 707,13	175 963,45
4.20.60	ЛС 02-02-03	Каменная рисберма				
4.20.61	ЛС 02-02-03 поз 46-50	Устройство каменной рисбермы	м3	3,00	11 530,61	34 591,83
	ЛС 02-02-04	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 22+60,00 (длина трубы 12,04 м)				
4.20.62	ЛС 02-02-04	Земляные и монтажные работы				
4.20.63	ЛС 02-02-04 поз 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	10,80	5 052,59	54 567,97
4.20.64	ЛС 02-02-04 поз 3-9	Разработка котлована под трубу	м3	92,00	553,90	50 958,80
4.20.65	ЛС 02-02-04 поз 10, 36, 38	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	12,20	6 754,76	82 408,07
4.20.66	ЛС 02-02-04 поз 18, 36, 38	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 763,58	7 527,16
4.20.67	ЛС 02-02-04 поз 11-17, 35, 37	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	20,77	39 657,32	823 682,54
4.20.68	ЛС 02-02-04 поз 21-22	Деформационный шов	м	10,40	1 556,67	16 189,37
4.20.69	ЛС 02-02-04 поз 19	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	54,80	3 224,22	176 687,26
4.20.70	ЛС 02-02-04 поз 20	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	42,00	2 366,47	99 391,74
4.20.71	ЛС 02-02-04 поз 23-28	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	61,00	269,20	16 421,20
4.20.72	ЛС 02-02-04 поз 29-34	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	130,00	1 750,31	227 540,30
	ЛС 02-02-04	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.73	ЛС 02-02-04 поз 39	Укладка геотекстиля	м2	59,50	83,16	4 948,02
4.20.74	ЛС 02-02-04 поз 40-45,	Укрепление наклонных/горизонтальных	м2	59,50	2 750,08	163 629,76

	51,52	поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном				
4.20.75	ЛС 02-02-04	Каменная рисберма				
4.20.76	ЛС 02-02-04 поз 46-50	Устройство каменной рисбермы	м3	2,40	14 630,64	35 113,54
	ЛС 02-02-05	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 37+27,00 (длина трубы 12,04 м)				
	ЛС 02-02-05	Земляные и монтажные работы				
4.20.77	ЛС 02-02-05 поз 1-3	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	10,80	5 022,94	54 247,75
4.20.78	ЛС 02-02-05 поз 4-20	Разработка котлована под трубу	м3	113,80	623,00	70 897,40
4.20.79	ЛС 02-02-05 поз 21-22	Замена грунта песком средней крупности с послойным уплотнением	м3	6,40	1 530,98	9 798,27
4.20.80	ЛС 02-02-05 поз 23	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	12,20	6 042,04	73 712,89
4.20.81	ЛС 02-02-05 поз 30	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 157,89	6 315,78
4.20.82	ЛС 02-02-05 поз 24-29, 33-34, 53,55	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	20,77	40 292,18	836 868,58
4.20.83	ЛС 02-02-05 поз 31	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	54,80	3 224,22	176 687,26
4.20.84	ЛС 02-02-05 поз 32	Оклеенная гидроизоляция жб трубы	м2	42,00	2 366,47	99 391,74
4.20.85	ЛС 02-02-05 поз 35-46	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	64,00	264,11	16 903,04
4.20.86	ЛС 02-02-05 47-52, 54,56	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	126,00	1 797,91	226 536,66
4.20.87	ЛС 02-02-05	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.88	ЛС 02-02-05 поз 57	Укладка геотекстиля	м2	59,50	83,16	4 948,02
4.20.89	ЛС 02-02-05 поз 58-63	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	59,50	2 742,90	163 202,55
4.20.90	ЛС 02-02-05	Каменная рисберма				
4.20.91	ЛС 02-02-05 поз 64-70	Устройство каменной рисбермы (камень Ø150 мм)	м3	2,40	14 738,75	35 373,00
	ЛС 02-02-06	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 39+10,00 (длина трубы 14,08 м)				
	ЛС 02-02-06	Земляные и монтажные работы				
4.20.92	ЛС 02-02-06 поз 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	12,80	5 025,66	64 328,45

4.20.93	ЛС 02-02-06 поз 3-17	Разработка котлована под трубу	м3	277,60	781,61	216 974,94
4.20.94	ЛС 02-02-06 18-19	Замена грунта песком средней крупности с послойным уплотнением	м3	22,00	1 530,93	33 680,46
4.20.95	ЛС 02-02-06 поз 20	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	16,00	6 042,09	96 673,44
4.20.96	ЛС 02-02-06 поз 27	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 157,89	6 315,78
4.20.97	ЛС 02-02-06 поз 21-26, 30-31, 52, 54	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	23,53	40 599,92	955 316,12
4.20.98	ЛС 02-02-06 поз 28	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	61,00	3 224,13	196 671,93
4.20.99	ЛС 02-02-06 поз 29	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	46,00	2 366,54	108 860,84
4.20.10 0	ЛС 02-02-06 поз:32-45	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	144,00	358,64	51 644,16
4.20.10 1	ЛС 02-02-06 поз:46-51, 53, 55	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	170,00	1 796,72	305 442,40
	ЛС 02-02-06	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.10 2	ЛС 02-02-06 поз:56	Укладка геотекстиля	м2	64,40	83,13	5 353,57
4.20.10 3	ЛС 02-02-06 поз:57-62	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	64,40	2 698,32	173 771,81
	ЛС 02-02-06	Каменная рисберма				
4.20.10 4	ЛС 02-02-06 поз: 63-69	Устройство каменной рисбермы	м3	2,40	12 581,37	30 195,29
	ЛС 02-02-06	Лестничные сходы ЛС1, ЛС2				
4.20.10 5	ЛС 02-02-06 поз:70	Разработка грунта под лестничный вход	м3	15,30	731,74	11 195,62
4.20.10 6	ЛС 02-02-06 поз:71	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	2,00	6 941,81	13 883,62
4.20.10 7	ЛС 02-02-06 поз:72-83	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	1,088	133 729,36	145 497,54
	ЛС 02-02-07	Строительство КЖБТ отв.1,25 м на ПК 53+67,30 (длина трубы 24,19м)				
	ЛС 02-02-07	Земляные и монтажные работы				
4.20.10 8	ЛС 02-02-07 поз:1-3	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	22,00	4 966,00	109 252,00
4.20.10 9	ЛС 02-02-07 поз: 4-5	Срезка русла	м3	265,00	1 119,05	296 548,25
4.20.11 0	ЛС 02-02-07 поз: 6-16	Разработка котлована под трубу	м3	191,00	791,01	151 082,91

4.20.11 1	ЛС 02-02-07 поз: 17	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	9,70	6 042,01	58 607,50
4.20.11 2	ЛС 02-02-07 поз: 24	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	3,40	3 157,97	10 737,10
4.20.11 3	ЛС 02-02-07 поз:18-23, 27- 28, 41	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	47,96	41 814,82	2 005 438,77
4.20.11 4	ЛС 02-02-07 поз: 25	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	106,00	3 225,76	341 930,56
4.20.11 5	ЛС 02-02-07 поз: 26	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	106,00	2 366,49	250 847,94
4.20.11 6	ЛС 02-02-07 поз: 29-34	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	88,00	253,69	22 324,72
4.20.11 7	ЛС 02-02-07 поз: 35-40,42	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	220,00	1 714,07	377 095,40
	ЛС 02-02-07	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2, У3				
4.20.11 8	ЛС 02-02-07 поз: 43	Песчаная подготовка 100 мм	м3	18,00	3 069,51	55 251,18
4.20.11 9	ЛС 02-02-07 поз: 44	Укладка геотекстиля	м2	244,00	83,14	20 286,16
4.20.12 0	ЛС 02-02-07 поз: 45-52	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	232,50	2 473,16	575 009,70
	ЛС 02-02-07	Водоотводная канава				
4.20.12 1	ЛС 02-02-07 поз: 53-57	Нарезка водоотводной канавы	м3	175,00	751,40	131 495,00
4.20.12 2	ЛС 02-02-07 поз: 58-59	Засыпка существующей канавы	м3	60,00	17,31	1 038,60
	ЛС 02-02-07	Лестничные сходы (2 шт)				
4.20.12 3	ЛС 02-02-07 поз: 60	Разработка грунта под лестничный вход	м3	8,00	731,73	5 853,84
4.20.12 4	ЛС 02-02-07 поз: 61	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	2,00	6 941,81	13 883,62
4.20.12 5	ЛС 02-02-07 поз: 62-71	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	1,44	129 531,39	186 525,20
	ЛС 02-02-08	Строительство КЖБТ отв. 1,25 м на ПК 55+52 (длина трубы 29,26 м)				
	ЛС 02-02-08	Земляные и монтажные работы				
4.20.12 6	ЛС 02-02-08 поз: 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	26,40	4 974,34	131 322,58
4.20.12 7	ЛС 02-02-08 поз:3-4	Срезка русла	м3	275,00	1 119,04	307 736,00
4.20.12 8	ЛС 02-02-08 поз:5-11	Разработка котлована под трубу	м3	167,00	572,83	95 662,61
4.20.12 9	ЛС 02-02-08 поз:12	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	11,00	6 042,05	66 462,55

4.20.13 0	ЛС 02-02-08 поз:19	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	3,40	3 157,97	10 737,10
4.20.13 1	ЛС 02-02-08 поз: 13-18, 22- 23, 36	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	61,87	42 221,41	2 612 238,64
4.20.13 2	ЛС 02-02-08 поз: 20	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	117,00	3 226,19	377 464,23
4.20.13 3	ЛС 02-02-08 поз: 21	Оклеенная гидроизоляция жб трубы	м2	142,00	2 366,48	336 040,16
4.20.13 4	ЛС 02-02-08 поз: 24-29	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	113,00	268,72	30 365,36
4.20.13 5	ЛС 02-02-08 поз: 30-35, 37	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	224,00	1 714,51	384 050,24
	ЛС 02-02-08	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2, У3				
4.20.13 6	ЛС 02-02-08 поз: 38	Песчаная подготовка 100 мм	м3	11,90	3 069,54	36 527,53
4.20.13 7	ЛС 02-02-08 поз: 39	Укладка геотекстиля	м2	149,50	83,14	12 429,43
4.20.13 8	ЛС 02-02-08 поз: 40-45	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	149,50	2 458,18	367 497,91
	ЛС 02-02-08	Водоотводная канава 23м				
4.20.13 9	ЛС 02-02-08 поз: 53-54	Нарезка водоотводной канавы	м3	210,00	1 104,63	231 972,30
	ЛС 02-02-08	Лестничные сходы (2 шт)				
4.20.14 0	ЛС 02-02-08 поз: 55	Разработка грунта под лестничный вход	м3	50,00	1 098,22	54 911,00
4.20.14 1	ЛС 02-02-08 поз: 56	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	3,10	6 941,88	21 519,83
4.20.14 2	ЛС 02-02-08 поз: 57-62	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	5,00	105 128,20	525 641,00
4.20.14 3	ЛС 02-02-08 поз: 63-66	Обратная засыпка	м3	45,00	1 492,93	67 181,85
	ЛС 02-02-08	Каменная рисберма				
4.20.14 4	ЛС 02-02-08 поз: 46-52	Устройство каменной рисбермы	м3	2,50	17 235,09	43 087,73
	ЛС 02-02-09	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 69+14,0 (длина трубы 14,08 м)				
	ЛС 02-02-09	Земляные и монтажные работы				
4.20.14 5	ЛС 02-02-09 поз: 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	13,00	4 972,50	64 642,50
4.20.14 6	ЛС 02-02-09 поз: 3-12	Разработка котлована под трубу	м3	280,00	956,48	267 814,40
4.20.14 7	ЛС 02-02-09 поз: 13-16	Замена грунта песком	м3	58,00	1 497,26	86 841,08
4.20.14	ЛС 02-02-09	Щебеночная подготовка под	м3	32,00	6 595,60	211 059,20

8	поз: 17, 41	фундаментные блоки				
4.20.14 9	ЛС 02-02-09 поз: 23, 41	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 623,46	7 246,92
4.20.15 0	ЛС 02-02-09 поз:18-22, 26- 27, 40	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	24,93	38 045,17	948 466,09
4.20.15 1	ЛС 02-02-09 поз: 24	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	67,00	3 226,55	216 178,85
4.20.15 2	ЛС 02-02-09 поз: 25	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	47,00	2 366,49	111 225,03
4.20.15 3	ЛС 02-02-09 поз: 28-33	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	63,00	268,95	16 943,85
4.20.15 4	ЛС 02-02-09 поз: 34-39	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	152,00	1 682,47	255 735,44
	ЛС 02-02-09 поз:	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2, У3				
4.20.15 5	ЛС 02-02-09 поз:43	Укладка геотекстиля	м2	70,60	83,13	5 868,98
4.20.15 6	ЛС 02-02-09 поз: 42	Песчаная подготовка	м3	1,30	3 069,14	3 989,88
4.20.15 7	ЛС 02-02-09 поз: 44-49	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	69,80	2 677,77	186 908,35
	ЛС 02-02-09 поз:	Лестничные сходы (2 шт)				
4.20.15 8	ЛС 02-02-09 поз: 57	Разработка грунта под лестничный вход	м3	8,00	731,73	5 853,84
4.20.15 9	ЛС 02-02-09 поз: 58	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	2,00	6 941,81	13 883,62
4.20.16 0	ЛС 02-02-09 поз: 59-63	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	1,09	118 185,90	128 822,63
4.20.16 1	ЛС 02-02-09 поз: 64-68	Обратная засыпка	м3	7,00	1 911,71	13 381,97
	ЛС 02-02-09 поз:	Каменная рисберма				
4.20.16 2	ЛС 02-02-09 поз: 50-56	Устройство каменной рисбермы	м3	3,00	14 184,34	42 553,02
	ЛС 02-02-10	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 76+06,00 (длина трубы 14,08 м)				
	ЛС 02-02-10	Земляные и монтажные работы				
4.20.16 3	ЛС 02-02-10 поз: 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	12,80	4 999,75	63 996,80
4.20.16 4	ЛС 02-02-10 поз: 3-4	Срезка русла	м3	86,00	989,58	85 103,88
4.20.16 5	ЛС 02-02-10 поз: 5-11	Разработка котлована под трубу	м3	132,00	529,03	69 831,96
4.20.16 6	ЛС 02-02-10 поз:12, 36,38	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	22,00	6 647,49	146 244,78

4.20.16 7	ЛС 02-02-10 поз: 18, 36,38	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 667,01	7 334,02
4.20.16 8	ЛС 02-02-10 поз: 13-17, 21- 22,35,37	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	23,53	40 437,88	951 503,32
4.20.16 9	ЛС 02-02-10 поз: 19	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	61,00	3 224,06	196 667,66
4.20.17 0	ЛС 02-02-10 поз: 20	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	46,00	2 366,49	108 858,54
4.20.17 1	ЛС 02-02-10 поз: 23-28	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	85,00	266,73	22 672,05
4.20.17 2	ЛС 02-02-10 поз: 29-34	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	130,00	1 704,76	221 618,80
	ЛС 02-02-10	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.17 3	ЛС 02-02-10 поз: 39	Укладка геотекстиля	м2	62,80	83,13	5 220,56
4.20.17 4	ЛС 02-02-10 поз: 40-45, 51-52	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	62,80	2 717,44	170 655,23
	ЛС 02-02-10 поз:	Водоотводная канава				
4.20.17 5	ЛС 02-02-10 поз: 53-54	Нарезка водоотводной канавы	м3	32,00	989,56	31 665,92
	ЛС 02-02-10	Лестничный сход (1 шт)				
4.20.17 6	ЛС 02-02-10 поз: 55	Разработка грунта под лестничный вход	м3	8,00	731,73	5 853,84
4.20.17 7	ЛС 02-02-10 поз: 56,65,68	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	1,00	7 545,57	7 545,57
4.20.17 8	ЛС 02-02-10 поз: 57-64,66- 67	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	0,54	132 033,60	71 826,28
	ЛС 02-02-10	Каменная рисберма				
4.20.17 9	ЛС 02-02-10 поз: 46-50	Устройство каменной рисбермы	м3	2,40	13 559,71	32 543,30
	ЛС 02-02-11	Строительство КЖБТ отв.1,25 м на ПК 81+24,40 (длина трубы 24,19 м)				
	ЛС 02-02-11	Земляные и монтажные работы				
4.20.18 0	ЛС 02-02-11 поз:1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	22,00	5 025,90	110 569,80
4.20.18 1	ЛС 02-02-11 поз:3-4	Срезка русла	м3	310	989,57	306 766,70
4.20.18 2	ЛС 02-02-11 поз: 5-12	Разработка котлована под трубу	м3	296,00	803,08	237 711,68
4.20.18 3	ЛС 02-02-11 поз:13-16	Песчаная подготовка под фундаментные блоки	м3	35,00	1 558,44	54 545,40
4.20.18 4	ЛС 02-02-11 поз: 17,43,45	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	70,00	6 726,05	470 823,50

4.20.18 5	ЛС 02-02-11 поз: 25	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	3,40	3 158,00	10 737,20
4.20.18 6	ЛС 02-02-11 поз: 18-24, 28- 29, 42,44	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	50,16	40 259,50	2 019 416,52
4.20.18 7	ЛС 02-02-11 поз: 26	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	106,00	3 225,76	341 930,56
4.20.18 8	ЛС 02-02-11 поз: 27	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	106,00	2 366,49	250 847,94
4.20.18 9	ЛС 02-02-11 поз: 30-35	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	116,00	276,80	32 108,80
4.20.19 0	ЛС 02-02-11 поз: 36-41	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	243,00	1 728,14	419 938,02
	ЛС 02-02-11	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2, У3				
4.20.19 1	ЛС 02-02-11 поз: 46,55,57	Песчаная подготовка 100 мм	м3	5,70	3 557,08	20 275,36
4.20.19 2	ЛС 02-02-11 поз:47	Укладка геотекстиля	м2	180,00	83,15	14 967,00
4.20.19 3	ЛС 02-02-11 поз:48-54,56	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	171,50	2 458,64	421 656,76
	ЛС 02-02-11	Лестничные сходы (2 шт)				
4.20.19 4	ЛС 02-02-11 поз:60	Разработка грунта под лестничный вход	м3	15,00	804,88	12 073,20
4.20.19 5	ЛС 02-02-11 поз:61	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	1,80	6 942,14	12 495,85
4.20.19 6	ЛС 02-02-11 поз: 62-66,68- 71	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	1,72	119 056,05	204 776,41
4.20.19 7	ЛС 02-02-11 поз:67	Обратная засыпка грунта	м3	12,20	578,76	7 060,87
	ЛС 02-02-11	Водоотводная канава				
4.20.19 8	ЛС 02-02-11 поз: 58-59	Нарезка водоотводной канавы	м3	132,00	1 019,60	134 587,20
	ЛС 02-02-12	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 87+70 (длина трубы 17,13 м)				
4.20.19 9	ЛС 02-02-12	Земляные и монтажные работы				
4.20.20 0	ЛС 02-02-12 поз:1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	15,50	5 026,09	77 904,40
4.20.20 1	ЛС 02-02-12 поз: 3-13	Разработка котлована под трубу	м3	200,00	509,31	101 862,00
4.20.20 2	ЛС 02-02-12 поз:14-16	Замена грунта песком	м3	22,00	1 438,41	31 645,02
4.20.20 3	ЛС 02-02-12 поз: 17,43,45	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	22,00	6 749,45	148 487,90
4.20.20 4	ЛС 02-02-12 поз: 25,43,45	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 157,92	6 315,84

4.20.20 5	ЛС 02-02-12 поз: 18-24,28- 29, 42, 44	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	28,36	41 228,05	1 169 227,50
4.20.20 6	ЛС 02-02-12 поз:26	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	70,00	3 225,74	225 801,80
4.20.20 7	ЛС 02-02-12 поз: 27	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	70,00	2 366,47	165 652,90
4.20.20 8	ЛС 02-02-12 поз: 30-35	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	140,00	264,29	37 000,60
4.20.20 9	ЛС 02-02-12 поз:36-41	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	185,00	1 727,84	319 650,40
	ЛС 02-02-12	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.21 0	ЛС 02-02-12 поз: 46	Укладка геотекстиля	м2	63,30	83,14	5 262,76
4.20.21 1	ЛС 02-02-12 поз: 47-52,62- 63	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	63,30	2 725,42	172 519,09
	ЛС 02-02-12	Лестничные сходы (2 шт)				
4.20.21 2	ЛС 02-02-12 поз: 64	Разработка грунта под лестничный вход	м3	9,00	731,62	6 584,58
4.20.21 3	ЛС 02-02-12 поз: 65,74,77	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	1,70	7 599,32	12 918,84
4.20.21 4	ЛС 02-02-12 поз: 66-70,72- 73,75-76	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	1,408	127 489,32	179 504,96
4.20.21 5	ЛС 02-02-12 поз: 71	Обратная засыпка грунта	м3	6,70	578,78	3 877,83
	ЛС 02-02-12	Каменная рисберма				-
4.20.21 6	ЛС 02-02-12 поз: 53-61	Устройство каменной рисбермы	м3	2,40	13 147,87	31 554,89
	ЛС 02-02-13	Строительство КЖБТ отв.1,25 м на ПК 91+71,50 (длина трубы 21,14м)				
	ЛС 02-02-13	Земляные и монтажные работы				
4.20.21 7	ЛС 02-02-13 поз:1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	19,00	4 980,44	94 628,36
4.20.21 8	ЛС 02-02-13 поз: 3-9	Разработка котлована под трубу	м3	294,00	809,19	237 901,86
4.20.21 9	ЛС 02-02-13 поз:10,36,38	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	35,00	6 648,25	232 688,75
4.20.22 0	ЛС 02-02-13 поз: 18,36,38	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	3,40	3 710,32	12 615,09
4.20.22 1	ЛС 02-02-13 поз: 11-17,21- 22, 35, 37	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	42,37	41 960,79	1 777 878,67
4.20.22 2	ЛС 02-02-13 поз: 19	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	98,00	3 227,86	316 330,28

4.20.22 3	ЛС 02-02-13 поз: 20	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	89,00	2 366,48	210 616,72
4.20.22 4	ЛС 02-02-13 поз: 23-28	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	93,00	262,93	24 452,49
4.20.22 5	ЛС 02-02-13 поз: 29-34	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	185,00	1 697,49	314 035,65
	ЛС 02-02-13	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.22 6	ЛС 02-02-13 поз: 39	Укладка геотекстиля	м2	191,80	83,14	15 946,25
4.20.22 7	ЛС 02-02-13 поз: 40-45,51- 52	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	191,80	2 513,09	482 010,66
	ЛС 02-02-13	Лестничные сходы (2 шт)				
4.20.22 8	ЛС 02-02-13 поз: 55	Разработка грунта под лестничный вход	м3	15,00	731,73	10 975,95
4.20.22 9	ЛС 02-02-13 поз: 56,65,68	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	2,50	7 547,98	18 869,95
4.20.23 0	ЛС 02-02-13 поз: 57-61,63- 64, 66-67	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	1,80	117 782,76	212 008,97
4.20.23 1	ЛС 02-02-13 поз: 62	Обратная засыпка котлована	м3	12,20	578,76	7 060,87
	ЛС 02-02-13	Каменная риберма				
4.20.23 2	ЛС 02-02-13 поз: 46-50	Устройство каменной рибермы	м3	3,10	14 017,63	43 454,65
	ЛС 02-02-13	Водоотводная канава				
4.20.23 3	ЛС 02-02-13 поз: 53-54	Нарезка водоотводной канавы	м3	45,00	1 011,58	45 521,10
	ЛС 02-02-14	Строительство КЖБТ отв.1,0 м на ПК 95+95,00 (длина трубы 17,13 м)				
	ЛС 02-02-14	Земляные и монтажные работы				
4.20.23 4	ЛС 02-02-14 поз: 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	15,50	4 979,98	77 189,69
4.20.23 5	ЛС 02-02-14 поз: 3-4	Срезка русла	м3	157,00	1 119,64	175 783,48
4.20.23 6	ЛС 02-02-14 поз: 5-10	Разработка котлована под трубу	м3	191,00	560,61	107 076,51
4.20.23 7	ЛС 02-02-14 поз: 11-14	Песчаная подготовка под фундаментные блоки	м3	33,00	1 525,58	50 344,14
4.20.23 8	ЛС 02-02-14 поз: 15, 40,42	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	22,20	6 648,32	147 592,70
4.20.23 9	ЛС 02-02-14 поз: 22, 40,42	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	2,00	3 709,93	7 419,86
4.20.24 0	ЛС 02-02-14 поз: 16-21, 25- 26, 39, 41	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	28,36	41 238,26	1 169 517,05
4.20.24	ЛС 02-02-14	Обмазочная гидроизоляция	м2	69,00	3 227,28	222 682,32

1	поз: 23	поверхностей трубы, засыпаемых грунтом				
4.20.24 2	ЛС 02-02-14 поз: 24	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	70,00	2 366,47	165 652,90
4.20.24 3	ЛС 02-02-14 поз: 27-32	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	116,00	265,73	30 824,68
4.20.24 4	ЛС 02-02-14 поз: 33-38	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	137,00	1 697,44	232 549,28
	ЛС 02-02-14	Укрепление наклонных/горизонтальны х поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.24 5	ЛС 02-02-14 поз: 43	Укладка геотекстиля	м2	61,00	83,14	5 071,54
4.20.24 6	ЛС 02-02-14 поз: 44-49	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном	м2	61,00	2 719,31	165 877,91
	ЛС 02-02-15	Строительство КЖБТ отв.1,25 м на ПК 107+65,00 (длина трубы 18,09 м)				
	ЛС 02-02-15	Земляные и монтажные работы				
4.20.24 7	ЛС 02-02-15 поз: 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	17,00	4 951,04	84 167,68
4.20.24 8	ЛС 02-02-15 поз: 3-7	Срезка русла	м3	130,00	599,00	77 870,00
4.20.24 9	ЛС 02-02-15 поз: 8-18	Разработка котлована под трубу	м3	121,00	725,73	87 813,33
4.20.25 0	ЛС 02-02-15 поз: 19,44,46	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	8,50	6 596,35	56 068,98
4.20.25 1	ЛС 02-02-15 поз: 26,44,46	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	3,40	3 667,01	12 467,83
4.20.25 2	ЛС 02-02-15 поз: 20-25, 29- 30, 43,45	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	36,78	41 507,49	1 526 645,48
4.20.25 3	ЛС 02-02-15 поз: 27	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	83,00	3 225,16	267 688,28
4.20.25 4	ЛС 02-02-15 поз: 28	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	72,00	2 366,53	170 390,16
4.20.25 5	ЛС 02-02-15 поз: 31-36	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	59,00	264,99	15 634,41
4.20.25 6	ЛС 02-02-15 поз: 37-42	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	130,00	1 675,37	217 798,10
	ЛС 02-02-15	Укрепление горизонтальных поверхностей откосов насыпи У1, У2				-
4.20.25 7	ЛС 02-02-15 поз: 47	Укладка геотекстиля	м2	114,00	83,15	9 479,10
4.20.25 8	ЛС 02-02-15 поз: 48-54	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным	м2	114,00	2 480,86	282 818,04

		бетоном				
	ЛС 02-02-15	Лестничные сходы (2 шт)				
4.20.25 9	ЛС 02-02-15 поз 60	Разработка грунта под лестничный вход	м3	16,00	1 098,26	17 572,16
4.20.26 0	ЛС 02-02-15 поз: 61,70,73	Щебеночная подготовка под фундаменты лестничного схода	м3	2,00	7 496,75	14 993,50
4.20.26 1	ЛС 02-02-15 поз: 62-66, 68- 69, 71-72	Монтаж сборных блоков лестничного схода	м3	1,37	121 433,36	166 363,70
4.20.26 2	ЛС 02-02-15 поз: 67	Обратная засыпка котлована	м3	14,00	578,75	8 102,50
	ЛС 02-02-15 поз:	Водоотводная канава				
4.20.26 3	ЛС 02-02-15 поз: 55-57	Нарезка водоотводной канавы	м3	452,00	114,13	51 586,76
4.20.26 4	ЛС 02-02-15 поз: 58-59	Засыпка существующей канавы	м3	510,00	12,02	6 130,20
	ЛС 02-02-16	Строительство КЖБТ отв.1,25 м на ПК 117+82 (длина трубы 46,75м и 42,56м)				
	ЛС 02-02-16	Земляные и монтажные работы				
4.20.26 5	ЛС 02-02-16 поз: 1-2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	83,00	4 928,03	409 026,49
4.20.26 6	ЛС 02-02-16 поз: 3-4	Срезка русла	м3	300,00	1 099,04	329 712,00
4.20.26 7	ЛС 02-02-16 поз: 5-11	Разработка котлована под трубу	м3	356,00	666,20	237 167,20
4.20.26 8	ЛС 02-02-16 поз: 12, 37	Щебеночная подготовка под фундаментные блоки	м3	20,70	6 544,78	135 476,95
4.20.26 9	ЛС 02-02-16 поз: 13-18, 22- 23, 36	Монтаж звеньев сборной жб трубы	м3	164,02	42 975,47	7 048 836,59
4.20.27 0	ЛС 02-02-16 поз: 19, 37	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	1,70	3 624,02	6 160,83
4.20.27 1	ЛС 02-02-16 поз: 20	Обмазочная гидроизоляция поверхностей трубы, засыпаемых грунтом	м2	277,60	3 225,94	895 520,94
4.20.27 2	ЛС 02-02-16 поз: 21	Оклеечная гидроизоляция жб трубы	м2	455,50	2 366,51	1 077 945,31
4.20.27 3	ЛС 02-02-16 поз: 24-29	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	216,00	270,87	58 507,92
4.20.27 4	ЛС 02-02-16 поз: 30-35	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	834,00	1 656,35	1 381 395,90
	ЛС 02-02-16	Укрепление наклонных поверхностей откосов насыпи У1, У2				
4.20.27 5	ЛС 02-02-16 поз: 38	Песчаная подготовка 100 мм	м3	1,30	3 040,22	3 952,29
4.20.27 6	ЛС 02-02-16 поз: 39	Укладка геотекстиля	м2	38,70	83,16	3 218,29
4.20.27 7	ЛС 02-02-16 поз: 40-44	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов	м2	38,70	2 486,34	96 221,36

		насыпи монолитным бетоном				
	ЛС 02-02-16	Монолитный колодец				
4.20.27 8	ЛС 02-02-16 поз: 45,68	Щебеночная подготовка, пролитая цементным раствором, под колодец	м3	0,70	6 544,36	4 581,05
4.20.27 9	ЛС 02-02-16 поз: 46-52, 66-67	Армирование и бетонирование монолитного колодца	м3	6,00	23 377,28	140 263,68
4.20.28 0	ЛС 02-02-16 поз: 53-62,64-65	Монтаж металлического колодца	кг	171,30	307,27	52 635,35
4.20.28 1	ЛС 02-02-16 поз: 63	Обмазочная гидроизоляция монолитного колодца	м2	26,00	1 826,58	47 491,08
4.21	ЛС ОСР-02-03 Поз.: все	Строительство путепровода через автодорогу по схеме 1х44 м на ПК 58+47,48				104 857 939,48
	ЛС 02-03-01	Буронабивные сваи для стойтельства устоев Опора №1 и Опора №2				
4.21.1	ЛС 02-03-01 поз: 1	Устройство технологических площадок щебнем для устойчивой работы буровой техники	м3	36,00	5 128,97	184 642,92
4.21.2	ЛС 02-03-01 поз: 2 -7	Устройство буронабивных свай □1500мм длиной 16 м на опоре №1, □1500мм длиной 19 м на опоре №2	м3	310,80	29 338,43	9 118 384,04
4.21.5	ЛС 02-03-01 поз: 8-10	Разработка грунта, погрузка и перевозка грунта	м3	310,50	1 131,56	351 349,38
4.21.6	ЛС 02-03-01 поз: 11	Срубка шламового слоя бетона	м3	8,80	6 854,13	60 316,34
4.21.7	ЛС 02-03-01 поз: 12-13	Погрузка и транспортировка шламового слоя бетона	т	21,12	1 387,98	29 314,14
	ЛС 02-03-01	Сооружение опор моста. Опора №1, опора №2				-
4.21.8	ЛС 02-03-01 поз: 14, 55	Сооружение шкафных блоков Ш1, плит мягкого въезда Пмв, плит тротуарных П1, объединение элементов устоев	м3	14,496	41 921,50	607 694,06
4.21.9	ЛС 02-03-01 поз: 15-19	Омоноличивание и объединение элементов устоев цементным раствором (2 шт)	м3	0,10	951 563,40	95 156,34
4.21.10	ЛС 02-03-01 поз: 20-25, 56-57	Бетонирование монолитных насадок опор фундамента (2 шт)	м3	96,20	86 313,36	8 303 345,23
4.21.12	ЛС 02-03-01 поз: 26-30	Бетонирование защитных стенок опор фундамента (2 шт)	м3	1,10	88 891,75	97 780,93
4.21.14	ЛС 02-03-01 поз: 31-32	Бетонирование опорных площадок фундамента, заполнение колодцев под опорные части (2 шт)	м3	2,76	75 839,72	209 317,63
4.21.16	ЛС 02-03-01	Бетонная подготовка	м3	0,20	8 819,15	1 763,83

	поз: 33	цементным раствором под сборные блоки (2 шт)				
4.21.17	ЛС 02-03-01 поз: 34-35	Бетонирование монолитного бетона под закладными брусками (2 шт)	м3	0,88	32 116,07	28 262,14
4.21.19	ЛС 02-03-01 поз: 36-38	Установка и крепление бруса уголком	м3	0,90	50 326,12	45 293,51
4.21.20	ЛС 02-03-01 поз: 39-41	Консоли тротуаров	т	1,158	273 583,34	316 809,51
4.21.21	ЛС 02-03-01 поз: 42	Ходовой мостик на консолях	т	0,314	283 227,29	88 933,37
4.21.22	ЛС 02-03-01 поз: 43	Установка стальных сварных перил	т	0,311	191 743,79	59 632,32
4.21.23	ЛС 02-03-01 поз: 44	Оклеечная гидроизоляция Мостопласт	м2	11,20	2 848,03	31 897,94
4.21.24	ЛС 02-03-01 поз: 45-48	Защитный слой гидроизоляции (бетон, сетка)	м3	1,00	15 542,49	15 542,49
4.21.25	ЛС 02-03-01 поз: 49-50	Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	104,00	3 382,25	351 754,00
4.21.26	ЛС 02-03-01 поз: 51-52	Окраска бетонных поверхностей устоев перхлорвиниловой краской	м2	114,00	263,01	29 983,14
4.21.27	ЛС 02-03-01 поз: 53-54	Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя ХС-059, окраска металлических поверхностей эмалью ХВ-124 в 2 слоя	м2	55,40	323,06	17 897,52
	ЛС 02-03-01	Монтаж пролетного строения				-
4.21.31	ЛС 02-03-01 поз: 58	Планировка грунта	м2	110,00	0,52	57,20
4.21.32	ЛС 02-03-01 поз: 59	Устройство щебеночного основания (технологические площадки для временных опор)	м3	40,00	5 128,92	205 156,80
4.21.33	ЛС 02-03-01 поз: 60-63	Устройство и разборка лежневого основания под временные опоры	шт	36,00	1 530,86	55 110,96
4.21.34	ЛС 02-03-01 поз: 64-65	Монтаж металлических опор МИК-С	т	22,914	61 944,43	1 419 394,67
4.21.35	ЛС 02-03-01 поз: 66	Демонтаж металлических опор МИК-С	т	22,914	16 103,27	368 990,33
4.21.36	ЛС 02-03-01 поз: 67-69	Доставка МИК-С от места строительства до склада	т	22,914	1 979,65	45 361,70
4.21.37	ЛС 02-03-01 поз: 70-72	Монтаж обстройки временных опор и временного металлического пролетного строения	т	21,87	68 000,00	1 487 160,00
4.21.38	ЛС 02-03-01 поз: 73	Демонтаж обстройки временных опор и временного металлического пролетного строения	т	21,87	16 103,27	352 178,51
4.21.39	ЛС 02-03-01 поз: 74	Монтаж настила из досок 50 мм	м2	160,00	616,79	98 686,40
4.21.40	ЛС 02-03-01 поз: 75	Демонтаж настила из досок 50 мм	м2	160,00	232,81	37 249,60

4.21.41	ЛС 02-03-01 поз:76-77	Монтаж металлического пролетного строения МИК-П	т	24,266	61 944,51	1 503 145,48
4.21.42	ЛС 02-03-01 поз: 78	Демонтаж металлического пролетного строения МИК-П	т	24,266	16 103,27	390 761,95
4.21.43	ЛС 02-03-01 поз: 79-81	Доставка МИК-П от места строительства до склада	т	24,266	1 979,66	48 038,43
4.21.44	ЛС 02-03-01 поз: 82-87, 116	Монтаж пролетного строения (металлическая ферма длиной 44 м) с учетом веса опорных частей, с учетом работ по креплению проката, креплению опорных частей к пролетным строениям и опорным площадкам.	т	150,905	385 352,96	58 151 688,43
4.21.45	ЛС 02-03-01 поз: 88-89	Монтаж трубчатых стальных лесов для работ по защите пролетного строения	т	10,90	59 143,36	644 662,62
4.21.46	ЛС 02-03-01 поз:90	Демонтаж трубчатых стальных лесов для работ по защите пролетного строения	т	10,90	16 103,18	175 524,66
4.21.47	ЛС 02-03-01 поз: 91-99	Огрунтовка/окраска металлоконструкций пролетного строения	м2	2 700,00	771,23	2 082 321,00
4.21.48	ЛС 02-03-01 поз: 100-104	Установка плит мостового полотна. Установка на металлических пролетных строениях плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) поэлементно с элементами верхнего строения пути, прокладной слой: из антисептированной древесины и армированной резины	м	44,79	124 868,57	5 592 863,25
4.21.49	ЛС 02-03-01 поз: 105	Опорные части плит мостового полотна. Монтаж металлических обойм	т	0,357	195 853,67	69 919,76
4.21.50	ЛС 02-03-01 поз: 106	Накладки опорных частей из мягкого полиуретана	м3	0,042	43 555,00	1 829,31
4.21.51	ЛС 02-03-01 поз: 107-108	Заполнение опорных частей и отверстий в плитах мелкозернистым бетоном B30 F200 W8	м3	1,20	9 343,40	11 212,08
4.21.52	ЛС 02-03-01 поз: 109-112	Разборка щебеночной подготовки и транспортировка разобранных материалов	м3	40,00	1 059,60	42 384,00
4.21.53	ЛС 02-03-01 поз: 113-115, 116	Погрузка разобранных металлоконструкций обстройки временных опор и временного металлического пролетного строения и перевозка	т	21,87	4 063,07	88 859,34
	ЛС 02-03-01	Устройство пути				-

4.21.55	ЛС 02-03-01 поз: 117	Укладка пути по балласту Рельс Р65	п.м.	6,40	40 627,44	260 015,62
4.21.56	ЛС 02-03-01 поз: 118	Балластировка пути на устоях Щебень фр 25-51мм	м3	14,00	6 004,94	84 069,16
4.21.57	ЛС 02-03-01 поз: 119	Укладка охранных приспособлений (Контруголоки)	п.м. моста	51,31	9 633,13	494 314,43
	ЛС 02-03-01	Водоотвод с пролетного строения				-
4.21.58	ЛС 02-03-01 поз: 120-124	Водоотводные лотки, локальные очистные сооружения, металлические решетки, крепление лотков)	т	4,130	167 702,06	692 609,51
4.21.59	ЛС 02-03-01 поз: 125-126, 131	Установка чугунных водоотводных трубок (16+6 шт)	т	0,216	719 885,14	155 495,19
4.21.60	ЛС 02-03-01 поз: 127-128	Фильтрующий материал	м3	1,24	365 043,69	452 654,18
4.21.61	ЛС 02-03-01 поз: 129-130	Огрунтовка в 2 слоя/окраска металлоконструкций в 2 слоя	м2	130,00	323,07	41 999,10
	ЛС 02-03-01	Кабельный короб на устоях				
4.21.63	ЛС 02-03-01 поз: 132-136	Разработка насыпи, установка желоба	т	1,19	175 393,09	208 261,76
4.21.64	ЛС 02-03-01 поз: 137-138	Окраска металлических поверхностей короба и схода кабелей	м2	53,20	323,05	17 186,26
4.21.65	ЛС 02-03-01 поз: 139	Обмазка металлических поверхностей схода кабелей	м2	5,600	3 379,34	18 924,30
	ЛС 02-03-01	Земляные и укрепительны работы				
4.21.66	ЛС 02-03-01 поз: 140-144	Отсыпка конусов песком средней крупности	м3	2 180,000	1 438,04	3 134 927,20
4.21.67	ЛС 02-03-01 поз: 145	Укрепление наклонных поверхностей монолитным бетоном по слою щебня	м2	743,000	2 160,86	1 605 518,98
4.21.68	ЛС 02-03-01 поз: 146	Укрепление горизонтальных поверхностей монолитным бетоном по слою щебня	м2	27,000	2 079,06	56 134,62
4.21.69	ЛС 02-03-01 поз: 147, 156	Установка арматуры в укрепления	т	1,694	121 183,67	205 285,14
4.21.70	ЛС 02-03-01 поз: 148	Устройство монолитного упора	м	100,00	4 877,43	487 743,00
4.21.71	ЛС 02-03-01 поз: 149	Проливка щебня под монолитный упор цементным раствором М200	м3	3,800	6 882,98	26 155,32
4.21.72	ЛС 02-03-01 поз: 150-151	Разработка котлована под каменную рисберму, гр. грунта 35 в (влажный)	м3	87,000	95,28	8 289,36
4.21.73	ЛС 02-03-01 поз: 152-153	Устройство каменной рисбермы	м3	45,600	7 830,34	357 063,50
4.21.74	ЛС 02-03-01 поз: 154-155	Обратная засыпка котлована щебнем	м3	14,500	4 523,89	65 596,41
	ЛС 02-03-01	Участки пути переменной жесткости				
4.21.76	ЛС 02-03-01	Укладка геосетки	м2	595,00	210,76	125 402,20

	поз: 157					
4.21.77	ЛС 02-03-01 поз: 158-160	Укладка щебня между слоями геосетки	м3	92,00	4 724,32	434 637,44
	ЛС 02-03-01	Лестничные сходы по откосам насыпи				
4.21.78	ЛС 02-03-01 поз: 161-162	Разработка котлована	м3	50,000	50,67	2 533,50
4.21.79	ЛС 02-03-01 поз: 163-164, 175	Щебеночная подготовка	м3	3,000	8 118,01	24 354,03
4.21.80	ЛС 02-03-01 поз: 165, 173	Монтаж сборных блоков лестничных сходов (косоуры ЛБ5 и ЛБ6, ступень ЛС, опорная подушка ОП1, опорный блок ОП2)	м3	5,760	84 483,10	486 622,66
4.21.81	ЛС 02-03-01 поз: 166, 174	Монтаж перильного ограждения	т	0,321	5 930 137,76	1 903 574,22
4.21.82	ЛС 02-03-01 поз: 167-168	Огрунтовка, окраска перильного ограждения	м2	13,80	161,51	2 228,84
4.21.83	ЛС 02-03-01 поз: 169-170	Обмазка бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	36,200	2 507,07	90 755,93
4.21.84	ЛС 02-03-01 поз: 171-172	Обратная засыпка котлована	м3	45,400	50,50	2 292,70
	ЛС 02-03-02	Устройство технологической площадки для устойчивой работы грузоподъемных кранов для сооружения железнодорожного путепровода				
4.21.88	ЛС 02-03-02 поз: 1	Планировка площадей	м2	260,00	0,52	135,20
4.21.89	ЛС 02-03-02 поз 2-4	Устройство песчаного основания под плиты с последующ разборкой	м3	48,00	1 738,45	83 445,60
4.21.90	ЛС 02-03-02 поз: 5-16	Устройство технологических площадок из сборных жб плит с последующ разборкой	м3	33,60	12 264,49	412 086,86
4.22	ЛС 02-04-01 Поз.: все	Устройство подпорной стенки				4 095 095,07
	ЛС 02-04-01	Земляные работы				
4.22.1	ЛС 02-04-01 Поз.1-2	Разработка грунта под фундамент	м3	464,00	913,27	423 757,28
4.22.2	ЛС 02-04-01 Поз.3-5	Обмазка глиной	м2	175,00	1 322,03	231 355,25
4.22.3	ЛС 02-04-01 Поз. 6-12	Обратная засыпка котлована	м3	291,00	1 339,26	389 724,66
4.22.4	ЛС 02-04-01 Поз.13	Устройство бетонной подготовки	м3	4,20	7 902,97	33 192,47
	ЛС 02-04-01	Блок БПС-1 (3 штуки)				
4.22.5	ЛС 02-04-01 Поз. 14-17	Бетонирование блока подпорной стены БПС-2	м3	87,66	15 904,70	1 394 206,00
4.22.6	ЛС 02-04-01 Поз. 18	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	4,50	293,50	1 320,75
4.22.7	ЛС 02-04-01	Обмазочная гидроизоляция	м2	209,43	308,92	64 697,12

	Поз. 19	двухслойная боковых поверхностей фундамента				
	ЛС 02-04-01	Блок БПС-2 (1 штука)				
4.22.8	ЛС 02-04-01 Поз.20-23	Бетонирование блока подпорной стены БПС-2	м3	29,25	16 014,64	468 428,22
4.22.9	ЛС 02-04-01 Поз.24	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	1,50	293,06	439,59
4.22.10	ЛС 02-04-01 Поз.25	Обмазочная гидроизоляция двухслойная боковых поверхностей фундамента	м2	69,87	308,91	21 583,54
	ЛС 02-04-01	Блок БПС-3 (1 штука)				
4.22.11	ЛС 02-04-01 Поз.26-29	Бетонирование блока подпорной стены БПС-2	м3	29,35	15 912,11	467 020,43
4.22.12	ЛС 02-04-01 Поз. 30	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	1,50	293,06	439,59
4.22.13	ЛС 02-04-01 Поз.31	Обмазочная гидроизоляция двухслойная боковых поверхностей фундамента	м2	64,00	308,91	19 770,24
	ЛС 02-04-01	Блок БПС-4 (1 штука)				
4.22.14	ЛС 02-04-01 Поз. 32-35	Бетонирование блока подпорной стены БПС-2	м3	23,50	15 982,03	375 577,71
4.22.15	ЛС 02-04-01 Поз.36	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	1,00	292,97	292,97
4.22.16	ЛС 02-04-01 Поз. 37	Обмазочная гидроизоляция двухслойная боковых поверхностей фундамента	м2	55,70	308,91	17 206,29
	ЛС 02-04-01	Устройство швов между блоками подпорной стены				
4.22.17	ЛС 02-04-01 Поз.38-40	Устройство температурно-усадочных швов между блоками подпорной стены: гидрошпонка, герметик, пенополистирол	м	29,50	4 320,29	127 448,56
4.22.18	ЛС 02-04-01 Поз. 41	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2	60,00	977,24	58 634,40
4.23	ЛС ОСР-02-05 Поз.: все	Верхнее строение ж.д. путей				656 287 240,63
	ЛС 02-05-01	Устройство верхнего строения пути примыкания				
4.23.1	ЛС 02-05-01 Поз.:1-5	Разборка пути	км пути	0,11	2 109 329,45	232 026,24
4.23.2	ЛС 02-05-01 Поз.:6	Сборка главного пути звеньями рельсы 12.5м Р-65 новые ОТ 350, крепление ЖБР-65Ш 1840 ж.б. шпал на км (уравнительные рельсы)	км пути	0,075	26 684 609,87	2 001 345,74
4.23.3	ЛС 02-05-01 Поз.:6	Сборка соединительного пути звеньями 25м рельсы Р-65 новые крепление ЖБР-65Ш 1840 ж.б. шпал на км	км пути	0,13	26 684 594,85	3 468 997,33
4.23.4	ЛС 02-05-01 Поз.:7	Укладка главного пути звеньями рельсы 12.5м Р-65 новые ОТ 350, крепление ЖБР-65Ш 1840 ж.б. шпал на км	км	0,075	475 985,60	35 698,92

		(уравнительные рельсы)				
4.23.5	ЛС 02-05-01 Поз.:8-10	Укладка соединительного пути звеньями 25м рельсы Р-65 новые скрепление ЖБР-65Ш 1840 ж.б. шпал на км	км	0,13	1 448 855,77	188 351,25
4.23.6	ЛС 02-05-01 Поз.:11-12, 17-18	Балластировка и выправка пути	м3	725,00	6 261,26	4 539 413,50
4.23.7	ЛС 02-05-01 Поз.:13	Сборка обыкновенного стрелочного перевода на ж.-б. брусках Р65 М1/11 (проект 2750.00.000)	комплект	2,00	6 392 076,37	12 784 152,74
4.23.8	ЛС 02-05-01 Поз.:14-16	Укладка обыкновенного стрелочного перевода на ж.-б. брусках Р65 М1/11 (проект 2750.00.000)	комплект	2,00	331 406,07	662 812,14
4.23.9	ЛС 02-05-01 Поз.: 19-20	Устройство путевого упора	шт	1,00	638 764,70	638 764,70
4.23.10	ЛС 02-05-01 Поз.: 21	Установка знаков путевых на железобетонных столбах	шт	2,00	13 553,90	27 107,80
	ЛС 02-05-02	Устройство верхнего строения пути				-
4.23.11	ЛС 02-05-02	Укладка пути на инвентарных рельсах.				-
4.23.12	ЛС 02-05-02 Поз.:1-2	Сборка звеньев на железобетонных шпалах со скреплением ЖБР-65Ш, на звеноборочном стенде, рельсы Р65, число шпал на 1 км: 1840 (на инвентарных путях) (рельсы с 3-х кратной оборачиваемостью)	км пути	9,592	15 242 179,35	146 202 984,33
4.23.13	ЛС 02-05-02 Поз.: 5-6	Сборка звеньев на железобетонных шпалах со скреплением ЖБР-65Ш, на звеноборочном стенде, рельсы Р65, число шпал на 1 км: 2000 (на инвентарных путях) (рельсы с 3-х кратной оборачиваемостью)	км пути	1,605	15 974 895,64	25 639 707,50
4.23.14	ЛС 02-05-02 Поз.: 3-4	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы железобетонные: без устройства разделительного слоя	км пути	9,592	967 416,41	9 279 458,20
4.23.15	ЛС 02-05-02 Поз.: 7-8	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки длиной 25 м, шпалы железобетонные: без устройства разделительного слоя	км пути	1,605	1 018 464,07	1 634 634,83
4.23.16	ЛС 02-05-02 Поз.: 9	Балластировка и выправка пути	м3	26 518,00	6 126,00	162 449 268,00

4.23.17	ЛС 02-05-02 Поз.: 10-12	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР, число шпал на 1 км: 1840	км пути	9,592	18 648 382,90	178 875 288,78
4.23.18	ЛС 02-05-02 Поз.: 13-15	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР, число шпал на 1 км: 2000	км пути	1,605	18 652 272,12	29 936 896,75
4.23.19	ЛС 02-05-02 Поз.: 16	Сварка стыков рельсовых плетей	2 стыка	14,00	159 707,68	2 235 907,52
4.23.20	ЛС 02-05-02 Поз.: 17	Профильная шлифовка рельсов в пути рельсошлифовальными поездами	км пути	11,197	16 766,74	187 737,19
4.23.21	ЛС 02-05-02 Поз.: 18	Балластировка и выправка пути	м3	2 240,00	6 126,00	13 722 240,00
4.23.22	ЛС 02-05-02 Поз.: 19	Установка знаков путевых на железобетонных столбах	шт	124,00	13 553,98	1 680 693,52
	ЛС 02-05-03	Устройство верхнего строения пути ТПУ "Завидово"				-
4.23.23	ЛС 02-05-03 Поз.: 1-2	Сборка звеньевого пути на ж.б. шпалах, старогодные рельсы Р-65 ОТ 350, скрепление ЖБР-65Ш (на инвентарных путях) (рельсы с 3-х кратной оборачиваемостью)	км	1,00	15 242 201,18	15 242 201,18
4.23.24	ЛС 02-05-03 Поз.: 3-4	Укладка пути звеньями рельсошпальной решетки (с учетом перевозки рельсошпальной решетки от ст. Решетникова ОПМС №1 до объекта строительства)	км	1,00	967 417,48	967 417,48
4.23.25	ЛС 02-05-03 Поз.: 5,9,13	Балластировка и выправка пути, балласт щебеночный, фракция от 25 до 60 мм	м3	2780	6 126,00	17 030 280,00
4.23.26	ЛС 02-05-03 Поз.: 6	Сборка стрелочного перевода на железобетонных брусках, марка перевода: 1/11	комплект	1,00	6 392 076,30	6 392 076,30
4.23.27	ЛС 02-05-03 Поз.: 7-8	Укладка обыкновенного стрелочного перевода на ж.б. брусках из рельсов Р65, М1/11	комплект	1,00	278 770,24	278 770,24
4.23.28	ЛС 02-05-03 Поз.: 10-12	Замена рельсов нормальной длины на сварные рельсовые плети бесстыкового пути	комплект	1,00	18 648 381,77	18 648 381,77
4.23.29	ЛС 02-05-03 Поз.: 14-15	Устройство путевого упора	упор	2,00	638 759,44	1 277 518,88
4.23.30	ЛС 02-05-03 поз 16	Установка знаков путевых на железобетонных столбах	шт	2	13 553,90	27 107,80
Объекты сигнализации, централизации и блокировки						
4.24	ЛС 02-06-01 Поз.: 1	Напольное оборудование. Перегон Блок Пост 10 км-	шт	1	56 661 861,80	56 661 861,80

		Решетниково. АБТЦ-ЕМ				
4.25	ЛС 02-07-01 Поз.: 1	Напольные устройства. Перегон Конаковский Мох- Блок Пост 10 км. АБТЦ-ЕМ	шт	1	45 185 183,81	45 185 183,81
4.26	ЛС 02-08-01 Поз.: 1	Напольное оборудование. Блок Пост 10 км. МПЦ	шт	1	62 449 802,97	62 449 802,97
4.27	ЛС ОСР-02- 09 Поз.: 1	Устройство МПЦ. Конаковский мох	шт	1	50 821 576,27	50 821 576,27
4.28	ЛС ОСР-02- 10 Поз.: 1	Устройство МПЦ. ТПУ Завидово	шт	1	62 993 056,00	62 993 056,00
4.29	ЛС ОСР-02- 11 Поз.: 1	Переустройство ЭЦ. Ст. Решетниково	шт	1	57 858 754,65	57 858 754,65
4.30	ЛС 02-12-01 Поз.: 1	Постовое оборудование Модуля ЭЦ-ТМ. Блок пост 10 км. МПЦ	шт	1	237 464 152,35	237 464 152,35
4.31	ЛС 02-13-01 Поз.: 1	Постовое оборудование Модуля ЭЦ-ТМ. Станция Конаковский Мох. МПЦ	шт	1	305 828 821,30	305 828 821,30
4.32	ЛС 02-14-01 Поз.: 1	Постовое оборудование Модуля ЭЦ-ТМ. ТПУ Завидово. МПЦ	шт	1	185 715 830,81	185 715 830,81
4.33	ЛС ОСР-02- 15 Поз.: 1	Фундаменты поста ЭЦ (ЭЦ-ТМ)				2 712 574,00
	ЛС 02-15-01	Устройство фундамента (пост ЭЦ 19504 мм)				
	ЛС 02-15-01	Пост ЭЦ (ЭЦ-ТМ) (позиция 3 по ГП)				
4.33.1	ЛС 02-15-01 Поз: 1-2	Разработка грунта	м3	164,10	69,83	11 459,10
4.33.2	ЛС 02-15-01 Поз: 3-6	Обратная засыпка с уплотнением	м3	106,90	59,04	6 311,38
4.33.3	ЛС 02-15-01 Поз: 7	Щебеночная подготовка под фундаменты	м3	17,30	4 165,99	72 071,63
4.33.4	ЛС 02-15-01 Поз: 8	Бетонная подготовка под фундамент с армированием	м3	6,90	7 967,53	54 975,96
4.33.6	ЛС 02-15-01 Поз: 9-14	Бетонирование ленточного жб фундамента	м3	29,20	15 434,59	450 690,03
4.33.7	ЛС 02-15-01 Поз: 23	Обмазочная гидроизоляция двухслойная боковых поверхностей фундамента	м2	120,00	311,45	37 374,00
4.33.8	ЛС 02-15-01 Поз: 15,19	Устройство бетонной подготовки монолитного крыльца (5 шт), набетонка	м3	1,90	7 985,64	15 172,72
4.33.10	ЛС 02-15-01 Поз: 16-18	Бетонирование фундамента монолитного крыльца (5 шт)	м3	9,20	9 724,66	89 466,87
4.33.11	ЛС 02-15-01 Поз: 20-21	Монтаж ограждения крыльца (5 шт)	т	0,235	178 757,79	42 008,08
4.33.12	ЛС 02-15-01 Поз: 24-25	Огрунтовка окраска м/конструкций	м2	15,400	109,80	1 690,92
4.33.13	ЛС 02-15-01 Поз: 22	Укладка плитки глазурированной для устройства монолитного крыльца	м2	15,30	1 873,13	28 658,89
4.33.14	ЛС 02-15-01 Поз: 26-27	Устройство асфальтобетонной отмостки толщина слоя 30мм, шириной 1,0 м	м2	57,20	1 314,16	75 169,95

	ЛС 02-15-01	Пост ЭЦ (ЭЦ-ТМ) (позиция 11 по ГП)				-
4.33.15	ЛС 02-15-01 Поз: 28-29	Разработка грунта	м3	164,10	67,14	11 017,67
4.33.16	ЛС 02-15-01 Поз: 30-32	Обратная засыпка с уплотнением	м3	106,90	49,41	5 281,93
4.33.17	ЛС 02-15-01 Поз: 33	Щебеночная подготовка под фундаменты	м3	17,30	4 165,99	72 071,63
4.33.18	ЛС 02-15-01 Поз: 34	Бетонная подготовка под фундамент с армированием	м3	6,90	7 967,53	54 975,96
4.33.20	ЛС 02-15-01 Поз: 35-40	Бетонирование ленточного жб фундамента	м3	29,20	15 425,50	450 424,60
4.33.21	ЛС 02-15-01 Поз: 49	Обмазочная гидроизоляция двухслойная боковых поверхностей фундамента	м2	120,00	311,45	37 374,00
4.33.22	ЛС 02-15-01 Поз: 41, 45	Устройство бетонной подготовки монолитного крыльца (5 шт), набетонка	м3	1,80	7 989,78	14 381,60
4.33.24	ЛС 02-15-01 Поз: 42	Бетонирование фундамента монолитного крыльца (5 шт)	м3	9,00	9 710,48	87 394,32
4.33.25	ЛС 02-15-01 Поз: 46-47	Монтаж м/к лестниц с ограждением крыльца (5 шт)	т	0,221	178 764,03	39 506,85
4.33.26	ЛС 02-15-01 Поз: 50-51	Огрунтовка окраска м/конструкций	м2	14,500	109,78	1 591,81
4.33.27	ЛС 02-15-01 Поз: 48	Укладка плитки глазурированной для устройства монолитного крыльца	м2	14,50	1 872,97	27 158,07
4.33.28	ЛС 02-15-01 Поз: 52-53	Устройство асфальтобетонной отмостки толщина слоя 30мм, шириной 1,0 м	м2	57,20	1 314,16	75 169,95
	ЛС 02-15-02	Устройство фундамента (пост ЭЦ 21942 мм)				-
4.33.29	ЛС 02-15-02 Поз: 1-2	Разработка грунта под фундамент	м3	183,00	69,81	12 775,23
4.33.30	ЛС 02-15-02 Поз: 3-6	Обратная засыпка фундамента	м3	119,50	59,04	7 055,28
4.33.31	ЛС 02-15-02 Поз: 7	Щебеночная подготовка под фундаменты	м3	18,90	4 165,97	78 736,83
4.33.32	ЛС 02-15-02 Поз: 8	Бетонная подготовка под фундамент с армированием	м3	7,80	7 967,52	62 146,66
4.33.34	ЛС 02-15-02 Поз: 9-14	Бетонирование ленточного жб фундамента	м3	32,30	15 413,05	497 841,52
4.33.35	ЛС 02-15-02 Поз: 23	Обмазочная гидроизоляция двухслойная боковых поверхностей фундамента	м2	132,00	312,02	41 186,64
4.33.36	ЛС 02-15-02 Поз: 15, 19	Устройство бетонной подготовки монолитного крыльца (5 шт), набетонка	м3	1,80	7 946,85	14 304,33
4.33.38	ЛС 02-15-02 Поз: 16-18	Бетонирование фундамента монолитного крыльца (5 шт)	м3	9,00	9 710,48	87 394,32
4.33.39	ЛС 02-15-02 Поз: 20-21	Монтаж м/к лестниц с ограждением крыльца (5 шт)	т	0,221	178 764,03	39 506,85
4.33.40	ЛС 02-15-02 Поз: 24-25	Огрунтовка окраска м/конструкций	м2	14,500	109,78	1 591,81
4.33.41	ЛС 02-15-02	Укладка плитки	м2	14,50	1 872,97	27 158,07

	Поз: 22	глазурированной для устройства монолитного крыльца				
4.33.42	ЛС 02-15-02 Поз: 26-27	Устройство асфальтобетонной отмотки толщина слоя 30мм, шириной 1,0 м	м2	62,00	1 314,17	81 478,54
4.34	ЛС ОСП-02-16 Поз.: 1	Электроснабжение и заземление поста ЭЦ	шт	1	2 834 295,87	2 834 295,87
Производственные здания и сооружения						
4.35	ЛС 02-17 Поз.: все	Пассажирское здание	шт	1	118 694 674,79	118 694 674,79
4.36	ЛС 02-18 Поз.: все	Пассажирская платформа	шт	1	142 553 518,34	142 553 518,34
4.37	ЛС 02-19 Поз.: все	Лестница по откосу	шт	1	2 731 262,66	2 731 262,66
4.38	ЛС 02-20 Поз.: все	Турникетный навес	шт	1	30 939 942,52	30 939 942,52
4.39	ЛС 02-21-01 Поз.: все	Устройство контактной сети			189 169,16	239 220 058,93
4.39.1	ЛС 02-21-01 поз: 1-20	Установка опор и железобетонных трехлучевых фундаментов методом вибропогружения	шт	222,00	208 325,63	46 248 289,86
4.39.2	ЛС 02-21-01 поз 31-41	Установка фундаментов из металлических винтовых свай	шт	53,00	240 339,50	12 737 993,50
4.39.3	ЛС 02-21-01 поз 21-30	Установка железобетонных трехлучевых анкеров	шт	50,00	190 132,80	9 506 640,00
4.39.4	ЛС 02-21-01 поз 42-43	Установка анкеров из металлических винтовых свай	шт	10,00	40 613,34	406 133,40
4.39.6	ЛС 02-21-01 поз 47-71	Установка консолей	шт	254,00	58 424,40	14 839 797,60
4.39.7	ЛС 02-21-01 поз 72-73	Вынос из зоны работы и возврат в рабочее положение: одного усиливающего, питающего, экранирующего провода	км	0,17	1 049 640,23	180 538,12
4.39.8	ЛС 02-21-01 поз 44-46	Установка ригелей жестких поперечин	шт	2,00	290 591,06	581 182,12
4.39.9	ЛС 02-21-01 поз 74-77	Раскатка несущего троса	км	14,364	1 240 606,84	17 820 076,65
4.39.10	ЛС 02-21-01 поз 78-114,115-153	Раскатка контактного провода	км	28,73	1 953 345,67	56 119 621,10
4.39.11	ЛС 02-21-01 поз 154-160	Монтаж провода в линии на подвесных изоляторах (ВЛ 10 кВ ПЭ)	км	35,666	674 618,52	24 060 944,13
4.39.12	ЛС 02-21-01 поз 161-174	Монтаж усиливающего провода	км	24,12	1 538 207,71	37 101 569,97
4.39.13	ЛС 02-21-01 поз 175-178	Монтаж питающего фидера	км	0,95	1 420 152,84	1 349 145,20
4.39.14	ЛС 02-21-01 поз 179-215	Анкеровка односторонняя одного провода	шт	36,00	48 972,91	1 763 024,76
4.39.15	ЛС 02-21-01 поз 216-220	Монтаж нового сопряжения при двойном контактном	шт	11,00	411 611,58	4 527 727,38

		проводе				
4.39.16	ЛС 02-21-01 поз 221-229	Армирование жестких поперечин консольными, фиксаторны и стойками и треугольными подвесами	шт	3,00	428 852,64	1 286 557,92
4.39.17	ЛС 02-21-01 поз 230-242	Заземление опоры металлической	шт	275,00	23 433,32	6 444 163,00
4.39.18	ЛС 02-21-01 поз 243	Монтаж изолятора	шт	4,00	52 088,60	208 354,40
4.39.19	ЛС 02-21-01 поз 244-276	Монтаж разъединителей	шт	5,00	533 433,48	2 667 167,40
4.39.20	ЛС 02-21-01 поз: 277-280	Монтаж ограничителя перенапряжений	шт	14,00	97 938,03	1 371 132,42
4.40	ЛС 02-22 Поз.: все	Пост секционирования (внутрянка)	шт	1	598 863,90	598 863,90
4.41	ЛС 02-23-01 Поз.: все	Пост секционирования	шт	1	24 420 291,36	24 420 291,36
4.42	ЛС 02-24-01 Поз.: все	Дистанционное управление	шт	1	1 575 936,36	1 575 936,36
4.43	ЛС 02-25-01 Поз.: все	Фундамент модуля КРУ ВЛ СЦБ	шт	1	225 713,72	225 713,72
4.44	ЛС 02-26-01 Поз.: все	Фундамент модуля КРУ-СЦБ. Тяговая подстанция "Решетниково"				225 711,01
4.44.1	ЛС 02-26-01 Поз.: 1-4	Разработка грунта под фундамент	м3	6,00	1 115,52	6 693,12
4.44.2	ЛС 02-26-01 Поз.: 5-6	Подготовка из геотекстиля 350г/м2	м2	12,00	219,71	2 636,52
4.44.3	ЛС 02-26-01 Поз.: 7-8	Щебеночная подготовка под фундамент	м3	2,50	3 705,84	9 264,60
4.44.4	ЛС 02-26-01 Поз.: 9-12	Установка фундаментных блоков: ФБС12.4.6-т	м3	1,08	19 786,24	21 369,14
4.44.5	ЛС 02-26-01 Поз.: 16-17	Обмазка боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом	м2	24,00	1 696,64	40 719,36
4.44.6	ЛС 02-26-01 Поз.: 18-20	Монтаж закладных деталей и швеллера 10П	кг	209,08	463,62	96 933,67
4.44.7	ЛС 02-26-01 Поз.: 21	Окраска закладных деталей и швеллера 10П двумя слоями ПФ-115 по грунту ГФ-021 за два раза	м2	5,227	239,00	1 249,25
4.44.8	ЛС 02-26-01 Поз.: 13-15	Обратная засыпка фундамента	м3	42,00	725,35	30 464,70
4.44.9	ЛС 02-26-01 Поз.: 28-31	Бетонирование отмостки фундамента	м3	0,70	16 004,83	11 203,38
4.44.10	ЛС 02-26-01 Поз.: 22-23	Щебеночная подготовка под площадку крыльца	м3	0,30	3 706,53	1 111,96
4.44.11	ЛС 02-26-01 Поз.: 24-27	Бетонирование площадки крыльца	м3	0,45	9 034,02	4 065,31
4.45	ЛС 02-27-01 Поз.: все	Тяговая подстанция "Решетниково". КРУ ВЛ СЦБ 10 кВ	шт	1	49 237 378,04	49 237 378,04
4.46	ЛС 02-28-01 Поз.: все	ТПУ «Завидово». Пункт питания ВЛ СЦБ 10 кВ	шт	1	220 156 935,48	220 156 935,48

4.47	ЛС 02-29-01 Поз.: все	Фундаменты модули ТСН, СН. ТПУ Завидово				544 851,89
4.47.1	ЛС 02-29-01 Поз.: 1-2	Разработка грунта под фундамент	м3	24,80	69,82	1 731,54
4.47.2	ЛС 02-29-01 Поз.: 7	Щебеночная подготовка под фундамент	м3	6,40	4 166,90	26 668,16
4.47.3	ЛС 02-29-01 Поз.: 8-11	Установка фундаментных блоков: ФБС 12.4.6-т	м3	7,50	10 914,72	81 860,40
4.47.5	ЛС 02-29-01 Поз.: 12	Обмазка боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом	м2	12,80	1 262,67	16 162,18
4.47.6	ЛС 02-29-01 Поз.: 13-16	Монтаж закладных деталей и швеллера 10П	т	0,68	149 770,85	101 844,18
4.47.7	ЛС 02-29-01 Поз.: 17-18	Окраска закладных деталей и швеллера 10П двумя слоями ПФ-115 по грунту ГФ-021 за два раза	м2	24,40	109,77	2 678,39
4.47.8	ЛС 02-29-01 Поз.: 19-22	Монтаж анкер-шпилек со сверлением отверстий	шт	104,00	2 339,81	243 340,24
4.47.9	ЛС 02-29-01 Поз.: 3-6	Обратная засыпка фундамента	м3	13,40	59,08	791,67
4.47.10	ЛС 02-29-01 Поз.: 27	Щебеночная подготовка под отмостку	м3	4,90	6 542,21	32 056,83
4.47.11	ЛС 02-29-01 Поз.: 28	Устройство асфальтобетонных покрытий	м3	1,20	17 641,01	21 169,21
4.47.12	ЛС 02-29-01 Поз.: 23	Бетонная подготовка под площадку крыльца В7,5	м3	0,30	7 971,77	2 391,53
4.47.14	ЛС 02-29-01 Поз.: 24-26	Бетонирование площадки крыльца	м3	1,35	10 487,08	14 157,56
4.48	ЛС 02-30-01 Поз.: все	Фундаменты модули РУ- 10кВ, КРУ-СЦБ. ТПУ Завидово	шт	1	586 803,57	586 803,57
4.49	ЛС ОСП-02- 31 Поз.: все	Пожарная сигнализация, СКУД модулей. ТПУ "Завидово"	шт	1	836 667,37	836 667,37
4.50	ЛС ОСП-02- 32 Поз.: все	Пожарная сигнализация, СКУД модулей. Пост ЭЦ ст. Решетниково	шт	1	345 893,04	345 893,04
4.51	ЛС 02-33-01 Поз.: все	Устройство технологических площадок для устойчивой работы грузоподъемных кранов	шт	1	5 528 748,04	5 528 748,04
Итого Основные объекты строительства:					189 169,16	3 320 477 066,17
Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
4.52	ЛС 03-01-01 Поз.: все	Устройство ограждения территории				16 327 351,52
4.52.1	ЛС 03-01-01	Ограждение территории				
4.52.2	ЛС 03-01-01 Поз.: 1-4	Бурение под опоры ограждения	м	957,3	7 412,55	7 096 034,12
4.52.3	ЛС 03-01-01 Поз.: 5	Заполнение бетоном под опоры ограждения	м3	70,2	19 966,16	1 401 624,43
4.52.4	ЛС 03-01-01 Поз.: 6-8	Устройство заграждений из готовых комплектов секции ограждения	шт	634,0	8 440,66	5 351 378,44
4.52.5	ЛС 03-01-01 Поз.: 9-11	Сверление отверстий и монтаж анкерных групп	шт	80	1 289,57	103 165,60

		фундаментов ограждения				
	ЛС 03-01-01	Ворота ограждений				
4.52.6	ЛС 03-01-01 Поз.: 12	Бетонная подготовка	м3	0,9	7 903,27	7 112,94
4.52.7	ЛС 03-01-01 Поз.: 13-16	Бетонирование ворот	м3	11,4	10 924,20	124 535,88
4.52.8	ЛС 03-01-01 Поз.: 17-23	Монтаж ворот	шт	3	747 833,37	2 243 500,11
4.53	ЛС 03-02-01 Поз.: все	Устройство шумозащитных экранов				31 443 300,55
4.53.1	ЛС 03-02-01 Поз.: 3, 12	Обмазка боковых поверхностей ж.б. свай, соприкасающихся с грунтом, битумно-полимерной мастикой за два раза по холодной битумной грунтовке	м2	1755	308,91	542 137,05
4.53.2	ЛС 03-02-01 Поз.: 1, 7	Устройство забивных жб свай длиной 8 м	шт	150	39 638,72	5 945 808,00
4.53.3	ЛС 03-02-01 Поз.: 2, 8	Вырубка бетона из арматурного каркаса ж.б. свай с площадью сечения свыше 0,1 м2	шт	150	2 036,42	305 463,00
4.53.4	ЛС 03-02-01 Поз.: 4-6, 9-11	Устройство монолитного ростверка	м3	39,00	28 464,24	1 110 105,36
4.53.5	ЛС 03-02-01 Поз.: 4-6, 9-11	Устройство монолитного цоколя	м3	50,66	28 464,22	1 441 997,39
4.53.6	ЛС 03-02-01 Поз.: 13-15	Устройство шумозащитного экрана	м2	2225	9 931,59	22 097 787,75
4.54	ЛС 03-03-01 Поз.: все	Контейнерная площадка закрытого типа с павильоном для контейнеров ТБО				496 445,38
4.54.1	ЛС 03-03-01 Поз.: 1-2	Разработка грунта под фундаментную плиту	м3	13,8	69,24	955,51
4.54.2	ЛС 03-03-01 Поз.: 3-6	Обратная засыпка фундаментной плиты	м3	2,7	54,87	148,15
4.54.3	ЛС 03-03-01 Поз.: 7	Бетонная подготовка В7,5 под фундаментную плиту	м3	3,1	7 903,83	24 501,87
4.54.5	ЛС 03-03-01 Поз.: 8-11	Бетонирование фундаментной плиты	м3	8,6	12 576,90	108 161,34
4.54.6	ЛС 03-03-01 Поз.: 12	Обмазка боковых поверхностей фундаментной плиты битумно-полимерной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке	м2	5,5	308,76	1 698,18
4.54.7	ЛС 03-03-01 Поз.: 13-19	Монтаж металлоконструкций павильона	т	1,13	164 973,67	186 420,25
4.54.8	ЛС 03-03-01 Поз.: 20-21	Окрашивание металлоконструкций павильона эмалью ПФ-115 за 2 раза по 2 слоям грунта ГФ-021	м2	42,6	108,86	4 637,44

4.54.9	ЛС 03-03-01 Поз.: 22-30	Монтаж кровельного и стенowego покрытия из профилированного листа	м2	71,89		169 920,64
Итого Объекты подсобного и обслуживающего назначения					2 363,62	48 267 097,45
Объекты энергетического хозяйства						
4.55	ЛС ОСП-04-01 Поз.: все	Сети 10 кВ. КТП, СТП	шт	1	61 382 073,26	61 382 073,26
4.56	ЛС ОСП-04-02 Поз.: все	Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ	шт	1	150 641 339,27	150 641 339,27
4.57	ЛС ОСП-04-03 Поз.: все	Сети электроснабжения 0,4 кВ. Территория ТПУ Завидово	шт	1	883 397,43	883 397,43
4.58	ЛС ОСП-04-04 Поз.: все	Сети электроснабжения 0,4 кВ. Блок пост 10 км	шт	1	9 659 438,60	9 659 438,60
4.59	ЛС 04-05-01 Поз.: все	Сети электроснабжения 0,4 кВ. Пост ЭЦ.	шт	1	151 904,23	151 904,23
4.60	ЛС ОСП-04-06 Поз.: все	Сети 0,4 кВ. Наружное электроосвещение (ПК 57+86.17, ПК 113+60.00)	шт	1	6 589 187,74	6 589 187,74
4.61	ЛС ОСП-04-07 Поз.: все	Дистанционное управление разъединителями	шт	1	3 181 138,81	3 181 138,81
Итого Объекты энергетического хозяйства						232 488 479,34
Объекты транспортного хозяйства						
4.62	ЛС 05-01-01 Поз.: все	Автомобильная дорога. Железнодорожный переезд				5 031 739,28
	ЛС 05-01-01	Подготовительные работы				
4.62.1	ЛС 05-01-01 Поз.1-5	Демонтаж существующей дорожной одежды	м3	308	558,79	172 107,32
	ЛС 05-01-01	Участки капитального ремонта				
4.62.2	ЛС 05-01-01 Поз.6-8	Фрезерование и буртование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	998	190,20	189 819,60
4.62.3	ЛС 05-01-01 Поз.9-10	Розлив битума перед устройством выравнивающего слоя	т	0,074	37 015,14	2 739,12
4.62.4	ЛС 05-01-01 Поз.11-12	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона	м2	184,5	950,46	175 359,87
	ЛС 05-01-01	Участки новой конструкции дорожной одежды				-
4.62.5	ЛС 05-01-01 Поз. 13-14	Устройство подстилающего слоя основания	м3	53	3 457,78	183 262,34
4.62.6	ЛС 05-01-01 Поз.15-21	Устройство цементобетонного нижнего слоя основания	м2	528	1 860,12	982 143,36
4.62.7	ЛС 05-01-01 Поз.22-23	Розлив битума перед устройством верхнего слоя основания	т	0,21	19 920,76	4 183,36
4.62.8	ЛС 05-01-01 Поз. 24-26	Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона	м2	528	1 328,26	701 321,28

4.62.9	ЛС 05-01-01 Поз. 27-28	Розлив битума перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,21		7 374,82
4.62.10	ЛС 05-01-01 Поз.29-31	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона	м2	528	35 118,19	441 497,76
	ЛС 05-01-01	Устройство слоя покрытия и обочин			836,17	-
4.62.11	ЛС 05-01-01 Поз. 32-33	Розлив битума перед устройством верхнего слоя покрытия	т	0,49	35 424,12	17 357,82
4.62.12	ЛС 05-01-01 Поз.34	Устройство единого верхнего слоя покрытия	м2	1222,0	819,44	1 001 355,68
4.62.13	ЛС 05-01-01 Поз. 35	Укрепление обочин ранее снятым асфальтогранулятом	м2	423,0	45,40	19 204,20
4.62.14	ЛС 05-01-01 Поз.36-41	Укрепление обочин щебнем фракционированным 40-70 мм с последующей заклинкой мелким щебнем	м2	423,0	1 180,53	499 364,19
	ЛС 05-01-01	Обустройство на период эксплуатации				-
4.62.15	ЛС 05-01-01 Поз.42-43	Демонтаж существующих знаков	шт	2	1 601,75	3 203,50
4.62.17	ЛС 05-01-01 Поз.44-46	Щебеночная подготовка фракции 5-20мм под фундаменты стоек дорожных знаков (18 шт)	м3	0,2	5 504,50	1 100,90
4.62.18	ЛС 05-01-01 Поз.47	Омоноличивание стоек дорожных знаков (18 шт) бетоном	м3	3	8 128,39	24 385,17
4.62.19	ЛС 05-01-01 Поз.48-54	Навеска щитков дорожных знаков	шт	30	5 713,61	171 408,30
4.62.20	ЛС 05-01-01 Поз.55-56	Установка шта светофора типа Т6.д со шлагбаумом и знаком 1.3.1 на собственной опоре	шт	2	100 735,72	201 471,44
4.62.21	ЛС 05-01-01 Поз.57	Установка сигнальных направляющих столбиков типа С-3	шт	40	420,48	16 819,20
4.62.22	ЛС 05-01-01 Поз.58	Установка металлического дорожного барьерного ограждения с шагом стоек 4м	м.п.	64	2 857,87	182 903,68
4.62.23	ЛС 05-01-01 Поз.59	Дорожная разметка Белой краской с микростеклошариками - сплошная (1.1 и 1.2), толщиной 0.10м	м.п.	529	14,13	7 474,77
4.62.24	ЛС 05-01-01 Поз.60	Дорожная разметка Белой краской с микростеклошариками - сплошная (1.12), толщиной 0.40м	м.п.	11	32,76	360,36
4.62.25	ЛС 05-01-01 Поз.61	Дорожная разметка Белой краской с микростеклошариками - прерывистая (1.8)	м.п.	53	11,03	584,59
4.62.26	ЛС 05-01-01	Дорожная разметка Белой	м2	19,99	887,97	17 750,52

	Поз.62	краской с микростеклошариками - стрелка (1.18а, в)				
4.62.27	ЛС 05-01-01 Поз.63	Посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки	м2	87,9	81,74	7 184,13
4.63	ЛС 05-02-01	Технологические автодороги.				66 911 420,11
4.63.1	ЛС 05-02-01 Поз.: 1	Разработка грунта	м3	197,00	26,07	5 135,79
4.63.2	ЛС 05-02-01 Поз.: 2-4	Песчаная подготовка с уплотнением	м3	23 596,00	1 511,52	35 665 825,92
4.63.3	ЛС 05-02-01 Поз.: 5	Планировка площадей	м2	20 303,00	2,33	47 305,99
4.63.4	ЛС 05-02-01 Поз.: 6	Планировка откосов	м2	12 935,00	65,87	852 028,45
4.63.5	ЛС 05-02-01 Поз.: 7-9	Укрепление откосов насыпей засевом трав с транспортировкой растительного грунта с площадки складирования	м2	12 935,00	86,31	1 116 419,85
4.63.6	ЛС 05-02-01	2.1 Дорожная одежда переходного типа (Технологический проезд БлокПост 10км)				-
4.63.7	ЛС 05-02-01 Поз.:10-13	Устройство основания. Щебеночно-песчанная смесь с непрерывной гранулометрией С4. Слой основания h=0.29 м	м2	18 416,00	896,19	16 504 235,04
4.63.8	ЛС 05-02-01 Поз.: 14-18	Устройство основания. Щебеночно-песчанная смеси, укрепленные цементом по прочности соответствующие марке 60. Слой покрытия h=0.16 м	м2	9 225,00	737,84	6 806 574,00
4.63.9	ЛС 05-02-01 Поз.: 19-20	Устройство обочины (Щебеночно-песчанная смесь с непрерывной гранулометрией С2)	м3	1 074,00	3 785,42	4 065 541,08
4.63.10	ЛС 05-02-01	Дорожная одежда капитально типа (Примыкание подъездной дороги к площадке для монтажа и обслуживания АМС радиосвязи к дороге общего пользования регионального значения Тверской области «Москва-Санкт-Петербург»-Конаково-Иваньково на км 4+500 (правая сторона)				
4.63.11	ЛС 05-02-01 Поз.: 21-26	Устройство нижнего слоя основания h=0.20 м из фракционированного щебня, фр. 40-70мм h=0.20	м2	183,00	1 241,28	227 154,24

4.63.12	ЛС 05-02-01 Поз.: 27-35	Устройство верхнего слоя основания h=0.19 м из фракционированного щебня, фр. 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр.5-20 мм	м2	183,00	1 377,77	252 131,91
4.63.13	ЛС 05-02-01 Поз.: 36-37	Розлив вяжущих материалов (битума) перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,11	34 645,64	3 811,02
4.63.14	ЛС 05-02-01 Поз.: 38-40	Устройство нижнего слоя покрытия Асфальтобетон	м2	164,00	946,35	155 201,40
4.63.15	ЛС 05-02-01 Поз.: 41-42	Розлив вяжущих материалов (битума) перед устройством покрытия	т	0,05	36 033,80	1 801,69
4.63.16	ЛС 05-02-01 Поз.: 43	Устройство слоя покрытия.Щебеночно-мастичный асфальтобетон	м2	164,00	808,87	132 654,68
4.63.17	ЛС 05-02-01 Поз.: 44-51	Укрепление обочин щебнем фракции 40-70 мм с расклиновкой щебнем фракции 5-20 мм	м2	108,00	862,73	93 174,84
4.63.18	ЛС 05-02-01 Поз.: 63-68	Разметка проезжей части	м	80,10	45,80	3 668,58
4.63.19	ЛС 05-02-01 Поз.: 52-54	Щебеночная подготовка под стойки (9шт)	м3	0,20	5 504,50	1 100,90
4.63.20	ЛС 05-02-01 Поз.: 55-56	Омоноличивание стойки бетоном класса В25 под стойки (9шт)	м3	2,30	10 191,60	23 440,68
4.63.21	ЛС 05-02-01 Поз.:57-62	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9,00	8 364,61	75 281,49
4.63.22	ЛС 05-02-01 Поз.: 69-72	Устройство металлических барьерных ограждений	м	296,00	2 969,36	878 930,56
4.64	ЛС 05-03-01 Поз.: все	КЖБТ отв. 1,25 м на ПК 3+60,50 (длина трубы 17,06 м) на технологической дороге				2 903 174,43
4.64.1	ЛС 05-03-01 Поз: 1	Планировка площадки рабочей зоны	м2	538,00	2,34	1 258,92
4.64.2	ЛС 05-03-01 Поз: 2	Устройство щебеночного покрытия для работы г/п крана	м3	15,50	5 090,03	78 895,47
4.64.3	ЛС 05-03-01 Поз: 3-4	Срезка русла	м3	50,00	1 123,02	56 151,00
4.64.4	ЛС 05-03-01 Поз: 5-11	Разработка котлована под трубу и укрепление, перемещение	м3	55,30	953,20	52 711,96
4.64.5	ЛС 05-03-01 Поз: 12	Устройство щебеночной подготовки под сборные блоки фундамента	м3	48,10	6 060,31	291 500,91
4.64.6	ЛС 05-03-01 Поз: 13-15, 37, 39	Монтаж ж/б блоков и плит фундамента	м3	12,18	39 189,18	477 324,21
4.64.7	ЛС 05-03-01 Поз: 16-17	Монтаж ж/б конструкций (лекальных блоков)	м3	5,92	26 205,06	155 133,96
4.64.8	ЛС 05-03-01 Поз: 18, 37,	Монтаж сборных ж/б блоков трубы (звеньев трубы)	м3	6,160	57 293,72	352 929,32

	39					
4.64.9	ЛС 05-03-01 Поз: 19, 37, 39	Монтаж стенок порталных, стенки откосных и с учетом устройства монолитного лотка	м3	9,82	41 628,45	408 791,38
4.64.10	ЛС 05-03-01 Поз:20	Гравийно-песчаная подготовка под жб лоток	м3	3,40	2 720,87	9 250,96
4.64.11	ЛС 05-03-01 Поз: 21	Устройство обмазочной гидроизоляции поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	62,00	3 236,35	200 653,70
4.64.12	ЛС 05-03-01 Поз: 22	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	67,00	2 373,63	159 033,21
4.64.13	ЛС 05-03-01 Поз: 23-24	Деформационный шов с укладкой пенополистерола	м	17,20	1 833,47	31 535,68
4.64.14	ЛС 05-03-01 Поз: 25-30	Обратная засыпка котлована местным грунтом	м3	17,20	264,59	4 550,95
4.64.15	ЛС 05-03-01 Поз: 31-36, 38, 40	Обсыпка трубы песчаным грунтом	м3	196,00	2 086,26	408 906,96
4.64.16	ЛС 05-03-01 Поз: 41	Устройство песчаной подготовки под укрепление	м3	3,90	3 078,91	12 007,75
4.64.17	ЛС 05-03-01 Поз: 42	Укладка геотекстиля	м2	69,30	83,34	5 775,46
4.64.18	ЛС 05-03-01 Поз: 43-53	Укрепление наклонных/горизонтальных поверхностей откосов насыпи монолитным бетоном , устройство монолитного упора	м3	6,18	31 858,91	196 760,63
Итого Объекты транспортного хозяйства						74 846 333,82
Объекты связи						
4.65	ЛС ОСР-05- 04 Поз.: все	АМС 10.1 (башня) Н=50 м				9 334 556,79
4.65.1	ЛС 05-04-01 Поз.: все	Устройство фундамента и м/к башни				
	ЛС 05-04-01	Фундамент башни АМС				
4.65.2	ЛС 05-04-01 Поз.:1-2	Разработка грунта под фундамент башни АМС	м3	398,35	895,61	356 766,24
4.65.3	ЛС 05-04-01 Поз.:3-7	Песчаная подготовка под фундамент башни АМС	м3	349,5	1 085,04	379 221,48
4.65.4	ЛС 05-04-01 Поз.:8	Бетонная подготовка под фундамент башни АМС	м3	6	7 686,13	46 116,78
4.65.5	ЛС 05-04-01 Поз.:8-15	Бетонирование фундамента башни АМС	м3	41,6	16 070,31	668 524,90
4.65.6	ЛС 05-04-01 Поз.:16-17	Подливка толщиной 100мм фундамента башни АМС	м2	0,4	1 873,63	749,45
4.65.7	ЛС 05-04-01 Поз.:18	Боковая обмазочная гидроизоляция фундамента башни АМС битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке	м2	51,2	311,48	15 947,78
4.65.8	ЛС 05-04-01 Поз.:19-24	Фундаментная плита ФПм1	шт	1	47 022,46	47 022,46

	ЛС 05-04-01	Монтаж металлоконструкций башни АМС				
4.65.9	ЛС 05-04-01 Поз.:25-128	Сборка и монтаж металлоконструкций башни АМС	т	13,2396	232 169,63	3 073 833,03
4.65.10	ЛС 05-04-02	Устройство ограждения				
	ЛС 05-04-02	Ограждение башни АМС				
4.65.11	ЛС 05-04-02 Поз.:1-3	Установка металлических оград	шт	24	20 127,60	483 062,40
4.65.12	ЛС 05-04-02	Бурение скважины Ø500 мм глубиной 800 мм	м3	5,1	-	
4.65.13	ЛС 05-04-02 Поз.:4	Бетонирование фундаментов ограждения	м3	5,1	11 344,65	57 857,72
4.65.14	ЛС 05-04-02 Поз.: 5-9	Монтаж металлического ограждения и калитки	шт	1	34 528,93	34 528,93
4.65.15	ЛС 05-04-02 Поз.:10-11	Окрашивание металлического ограждения	м2	200	109,78	21 956,00
4.65.16	ЛС 05-04-03	Силовое электрооборудование и электроосвещение				
4.65.17	ЛС 05-04-03 Поз.:1-4	Монтаж вводно-распределительного щита на стойках К314	шт	1	43 408,98	43 408,98
4.65.18	ЛС 05-04-03 Поз.: 15-18	Установка светильников	шт	8	8 668,20	69 345,60
4.65.19	ЛС 05-04-03 Поз.: 5-7,14	Прокладка кабеля в гофротрубе Ø32	м	2	708,24	1 416,48
4.65.20	ЛС 05-04-03 Поз.:8-13,15	Прокладка кабеля в лотке	м	130	267,95	34 833,50
4.65.21	ЛС 05-04-04	Организация радиосвязи на АМС №2. Система видеонаблюдения				-
4.65.22	ЛС 05-04-04 Поз:1	Разработка грунта траншей и котлованов для контура заземления и молниезащиты	м3	25,1	962,89	24 168,54
4.65.23	ЛС 05-04-04 Поз:2	Разработка грунта траншей для кабелей видеонаблюдения	м3	17,28	962,87	16 638,39
4.65.24	ЛС 05-04-04 Поз:3	Засыпка траншей для кабелей видеонаблюдения	м3	42,38	530,51	22 483,01
4.65.25	ЛС 05-04-04 Поз:4-5	Установка климатического шкафа на разгрузочную раму	шт	1	341 407,95	341 407,95
4.65.26	ЛС 05-04-04 Поз:6	Установка ИБП и подключение в климатическом шкафу	шт	1	10 153,68	10 153,68
4.65.27	ЛС 05-04-04 Поз:7	Установка распределительной панели на 48В и 220В и подключение в климатическом шкафу	шт	2	754,03	1 508,06
4.65.28	ЛС 05-04-04 Поз:8-9	Установка УЗК-СОМ мод. В40 и подключение в климатическом шкафу	шт	1	28 757,49	28 757,49
4.65.29	ЛС 05-04-04 Поз:10-11	Установка оптического кросса в климатических шкафу	шт	1	11 453,92	11 453,92

4.65.30	ЛС 05-04-04 Поз:12-13	Установка полки в 19" климатический шкаф	шт	3	3 802,13	11 406,39
4.65.31	ЛС 05-04-04 Поз:14-16	Установка коммутатора доступа в климатических шкаф	шт	1	212 458,06	212 458,06
4.65.32	ЛС 05-04-04 Поз:17-18	Установка репитера модульного универсального РМУ-4 в шкаф	шт	1	168 233,90	168 233,90
4.65.33	ЛС 05-04-04 Поз:19-20	Установка БП-220/400 в РМУ-4	шт	1	180 402,98	180 402,98
4.65.34	ЛС 05-04-04 Поз:21-22	Установка БП-48/400 в РМУ-4	шт	1	214 153,38	214 153,38
4.65.35	ЛС 05-04-04 Поз:23-24	Установка субмодуля МППР-160Д40, СМАЦК-6-РП, СМОПС-РП в РМУ-4	шт	3	319 003,60	957 010,80
4.65.36	ЛС 05-04-04 Поз:25-26	Установка субмодуля СМАЦК-6-РП	шт	1	248 253,49	248 253,49
4.65.37	ЛС 05-04-04 Поз:27-28	Установка субмодуля СМОПС-РП в РМУ-4	шт	2	92 553,35	185 106,70
4.65.38	ЛС 05-04-04 Поз:29-30	Установка дуплексного фильтра ДФ-160/Р8К на ранее установленную полку в климатическом шкафу	шт	1	125 780,58	125 780,58
4.65.39	ЛС 05-04-04 Поз:31-32	Установка дуплексного фильтра ДФ-160/Р6К на ранее установленную полку в климатическом шкафу	шт	1	85 339,69	85 339,69
4.65.40	ЛС 05-04-04 Поз:33-34	Установка аккумуляторных батарей в отсек климатического шкафа с подключением к ИБП	шт	4	102 224,05	408 896,20
4.65.41	ЛС 05-04-04 Поз:35-36	Прокладка коаксиального кабеля внутри климатического шкафа	м	10	872,76	8 727,60
4.65.42	ЛС 05-04-04 Поз:37-39	Прокладка коаксиального кабеля по специальным зажимам для фидера, с установкой зажима для фидера с блоками – для крепления кабеля на АМС	м	75	1 511,47	113 360,25
4.65.43	ЛС 05-04-04 Поз:40-42	Оконцовка коаксиального кабеля разъёмами	шт	17	1 381,39	23 483,63
4.65.44	ЛС 05-04-04 Поз:43-44	Установка грозоразрядника	шт	2	5 367,77	10 735,54
4.65.45	ЛС 05-04-04 Поз:45-47	Установка комплекта КМТ 11 Р Е заземления	шт	1	2 216,74	2 216,74
4.65.46	ЛС 05-04-04 Поз:48-49	Прокладка безгалогенного кабеля	м	10	193,13	1 931,30
4.65.47	ЛС 05-04-04 Поз:50-51	Прокладка оптического патч-корда	шт	2	315,93	631,86
4.65.48	ЛС 05-04-04 Поз:52-53	Установка коннектора	шт	2	411,83	823,66
4.65.49	ЛС 05-04-04 Поз:54-57	Прокладка силового огнестойкого кабеля ВВГнг(А)-FRLS	м	4	81,20	324,80
4.65.50	ЛС 05-04-04 Поз: 58-60	Установка вилки С13 на кабель, разборной, 10А,	компл	4	2 064,42	8 257,68

		250V				
4.65.51	ЛС 05-04-04 Поз:61-66	Прокладка провода силового	м	99	379,46	37 566,54
4.65.52	ЛС 05-04-04 Поз:67-70	Установка вилки С13 разборной, 10А, 250V	компл	10	1 997,16	19 971,60
4.65.53	ЛС 05-04-04 Поз:71-74	Установка автоматических выключателей в распред. панели шкафа	шт	10	1 504,39	15 043,90
4.65.54	ЛС 05-04-04 Поз:75-76	Установка электродов для контура заземления и молниезащиты – оцинкованный уголок	шт	4	2 279,09	9 116,36
4.65.55	ЛС 05-04-04 Поз:77-79	Прокладка оцинкованной полосы 25х4 в грунте	м	60	240,45	14 427,00
4.65.56	ЛС 05-04-04 Поз:80-82	Установка видеокамеры на опоре	шт	4	87 350,59	349 402,36
4.65.57	ЛС 05-04-04 Поз:83-90	Прокладка безгалогенного кабеля	м	120	130,30	15 636,00
4.65.58	ЛС 05-04-04 Поз:91-92	Прокладка двустенной гибкой гофрированной полиэтиленовой трубы в траншее	м	60	136,11	8 166,60
4.65.59	ЛС 05-04-04 Поз:93-94	Прокладка водогазопроводной трубы 50х3 по опоре	м	12	796,17	9 554,04
4.65.60	ЛС 05-04-04 Поз:95-96	Прокладка трубы ПВХ гофрированной по опоре ограждения	м	20	183,91	3 678,20
4.65.61	ЛС 05-04-04 Поз:97-98	Установка антенны стационарной на АМС	шт	1	93 296,19	93 296,19
4.66	ЛС ОСР-05- 05 Поз.: все	АМС 10.2 (башня) Н=50 м				10 944 885,98
	ЛС 05-05-01	Устройство фундамента и м/к башни				
	ЛС 05-05-01	Фундамент башни АМС				
4.66.1	ЛС 05-05-01 Поз:1-2	Разработка грунта под фундамент башни АМС	м3	398,35	895,61	356 766,24
4.66.2	ЛС 05-05-01 Поз:3-4	Песчаная подготовка под фундамент башни АМС	м3	349,5	1 085,04	379 221,48
4.66.3	ЛС 05-05-01 Поз:8	Бетонная подготовка под фундамент башни АМС	м3	6	7 686,13	46 116,78
4.66.4	ЛС 05-05-01 Поз: 9-15	Бетонирование фундамента башни АМС	м3	41,6	16 070,31	668 524,90
4.66.5	ЛС 05-05-01 Поз:16-17	Подливка толщиной 100мм фундамента башни АМС (В20)	м2	0,4	1 834,88	733,95
4.66.6	ЛС 05-05-01 Поз:18	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов башни АМС битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке	м2	51,2	311,48	15 947,78
4.66.7	ЛС 05-05-01 Поз:19-24	Фундаментная плита ФПм1	шт	1	47 031,22	47 031,22
	ЛС 05-05-01	Монтаж металлоконструкций башни АМС				-

4.66.8	ЛС 05-05-01 Поз:25-128	Сборка и монтаж металлоконструкций башни АМС	т	13,2396		3 073 833,03
	ЛС 05-05-02	Устройство ограждения			232 169,63	-
	ЛС 05-05-02	Ограждение башни АМС				-
4.66.9	ЛС 05-05-02 Поз:1-3	Установка металлических оград	шт	24	20 127,60	483 062,40
4.66.10	ЛС 05-05-02	Бурение скважин Ø500 мм глубиной 800 мм	м3	5,1	-	-
4.66.11	ЛС 05-05-02 Поз:4	Бетонирование фундаментов ограждения	м3	5,1	11 344,65	57 857,72
4.66.12	ЛС 05-05-02 Поз:5-9	Монтаж металлического ограждения спирального и калитки	шт	1	34 529,35	34 529,35
4.66.13	ЛС 05-05-02 Поз:10-11	Окрашивание металлического ограждения	м2	200	109,78	21 956,00
	ЛС 05-05-03	Силовое электрооборудование и электроосвещение				-
4.66.14	ЛС 05-05-03 Поз 1-4	Монтаж вводно-распределительного щита на стойках КЗ14	шт	1	43 409,92	43 409,92
4.66.15	ЛС 05-05-03 Поз 15-18	Установка светильников	шт	8	8 668,20	69 345,60
4.66.16	ЛС 05-05-03 Поз 5-7,14	Прокладка кабеля в гофротрубе Ø32	м	2	708,24	1 416,48
4.66.17	ЛС 05-05-03 Поз 8-13,15	Прокладка кабеля в лотке	м	130	267,95	34 833,50
	ЛС 05-05-04	Организация радиосвязи				-
4.66.18	ЛС 05-05-04 Поз:1	Разработка грунта траншей и котлованов для контура заземления и молниезащиты	м3	25,1	962,89	24 168,54
4.66.19	ЛС 05-05-04 Поз:2-3	Соединение (болтовое) оцинкованной полосы с оцинкованным уголком и проектируемыми металлоконструкциями АМС	шт	30,00	178,57	5 357,10
4.66.20	ЛС 05-05-04 Поз:4-5	Установка климатического шкафа на разгрузочную раму	шт	1,00	341 407,77	341 407,77
4.66.21	ЛС 05-05-04 Поз:6	Установка ИБП и подключение в климатическом шкафу (в к-те шкафа)	шт	1,00	10 153,68	10 153,68
4.66.22	ЛС 05-05-04 Поз:7	Установка распределительной панели на 48В и 220В и подключение в климатическом шкафу (в к-те шкафа)	шт	2,00	754,03	1 508,06
4.66.23	ЛС 05-05-04 Поз:8-9	Установка УЗК-СОМ мод. В40 и подключение в климатическом шкафу	шт	1,00	28 757,49	28 757,49
4.66.24	ЛС 05-05-04 Поз:10-11	Установка оптического кросса в климатических шкафу	шт	1,00	11 453,92	11 453,92

4.66.25	ЛС 05-05-04 Поз:12-13	Установка полки в 19" климатический шкаф	шт	3,00	3 802,13	11 406,39
4.66.26	ЛС 05-05-04 Поз:14-16	Установка коммутатора доступа в климатический шкаф	шт	1,00	212 458,06	212 458,06
4.66.27	ЛС 05-05-04 Поз:17-18	Установка репитера модульного универсального РМУ-4 в шкаф	компл	2,00	168 234,43	336 468,86
4.66.28	ЛС 05-05-04 Поз:19-20	Установка БП-220/400 в РМУ-4	шт	2,00	180 402,96	360 805,92
4.66.29	ЛС 05-05-04 Поз:21-22	Установка БП-48/400 в РМУ-4	шт	2,00	214 152,86	428 305,72
4.66.30	ЛС 05-05-04 Поз:23-27	Установка субмодуля МППР-160Д40, СМАЦК-6-РП, СМОПС-РП, МСР-01 в РМУ-4	шт	12,00	220 978,46	2 651 741,52
4.66.31	ЛС 05-05-04 Поз:28-31	Установка дуплексного фильтра	шт	2,00	80 833,01	161 666,02
4.66.32	ЛС 05-05-04 Поз:32-33	Установка аккумуляторных батарей в отсек климатического шкафа с подключением к ИБП	шт	4,00	102 224,05	408 896,20
4.66.33	ЛС 05-05-04 Поз:34-37	Прокладка коаксиального кабеля внутри климатического шкафа	м	155,00	1 570,87	243 484,85
4.66.34	ЛС 05-05-04 Поз:38-40	Оконцовка коаксиального кабеля разъёмами N3100-9213 и N-112B	шт	22,00	1 381,47	30 392,34
4.66.35	ЛС 05-05-04 Поз: 41-42	Установка грозоразрядника ГР-50/1000	шт	2,00	5 367,77	10 735,54
4.66.36	ЛС 05-05-04 Поз:43-44	Установка комплекта КМТ 11 Р Е заземления	шт	4,00	2 224,19	8 896,76
4.66.37	ЛС 05-05-04 Поз:45-46	Прокладка безгалогенного кабеля в климатическом шкафу	м	14,00	326,33	4 568,62
4.66.38	ЛС 05-05-04 Поз:47	Прокладка оптического патч-корда	шт	2,00	315,93	631,86
4.66.39	ЛС 05-05-04 Поз:48-49	Установка коннектора на кабель	шт	16,00	408,40	6 534,40
4.66.40	ЛС 05-05-04 Поз:50-49	Прокладка силового огнестойкого кабеля	м	12,00	3 071,65	36 859,80
4.66.41	ЛС 05-05-04 Поз:54,	Установка вилки С13 разборной	компл	8,00	1 929,93	15 439,44
4.66.42	ЛС 05-05-04 Поз:55-65	Прокладка провода силового	м	115	239,69	27 564,35
4.66.43	ЛС 05-05-04 Поз:69-72	Установка автоматических выключателей в распределительной панели шкафа	шт	12	1 505,00	18 060,00
4.66.44	ЛС 05-05-04 Поз:73-74	Установка электродов для контура заземления и молниезащиты – оцинкованный уголок	шт	4	2 279,09	9 116,36
4.66.45	ЛС 05-05-04 Поз:75-77	Прокладка оцинкованной полосы 25х4 в грунте	м	60	240,45	14 427,00
4.66.46	ЛС 05-05-04 Поз:78-81	Установка антенны стационарной	шт	2	94 516,53	189 033,06

4.67	ЛС 05-06-01 Поз.: все	Однопроводный волновод поездной радиосвязи на участке Блок Пост 10км - ТПУ «Завидово»	шт	1	4 930 028,97	4 930 028,97
4.68	ЛС ОСР-05- 07 Поз.: все	Внутриплощадочные сети связи	шт	1	2 608 147,60	2 608 147,60
4.69	ЛС ОСР-05- 08 Поз.: все	Возбуждение однопроводного волновода поездной радиосвязи	шт	1	1 806 587,66	1 806 587,66
4.70	ЛС ОСР-05- 09 Поз.: все	Сети связи. Кабели связи	шт	1	58 354 865,70	58 354 865,70
4.71	ЛС 05-10-01 Поз.: все	Однопроводный волновод поездной радиосвязи для Конаковской ветки	шт	1	603 439,49	603 439,49
4.72	ЛС 05-11-01 Поз.: все	Волоконно-оптический кабель ОАО "РЖД" на участке пост ЭЦ (ЭЦ-ТМ) Блок Пост 10 км - пост ЭЦ (ЭЦ-ТМ) ТПУ "Завидово"	шт	1	6 986 409,93	6 986 409,93
4.73	ЛС ОСР-05- 12 Поз.: все	Сети связи. Кабельная канализация связи.	шт	1	13 105 513,48	13 105 513,48
4.74	ЛС 05-13-01 Поз.: все	Прокладка волоконно- оптического кабеля Район путепровода.	шт	1	804 038,60	804 038,60
4.75	ЛС ОСР-05- 14 Поз.: все	Сети связи. Пост ЭЦ-ТМ	шт	1	13 159 095,43	13 159 095,43
4.76	ЛС ОСР-05- 15 Поз.: все	Сети связи. Блок пост 10 км. Пост ЭЦ-ТМ	шт	1	20 224 695,72	20 224 695,72
4.77	ЛС ОСР-05- 16 Поз.: все	Сети связи. ст. Конаковский Мох	шт	1	15 700 985,82	15 700 985,82
4.78	ЛС ОСР-05- 17 Поз.: все	Сети связи. ст. Решетниково	шт	1	20 595 003,86	20 595 003,86
4.79	ЛС ОСР-05- 18 Поз.: все	Сети связи. ТПУ "Завидово"	шт	1	74 443 341,27	74 443 341,27
4.80	ЛС 05-19-01 Поз.: все	Установка оборудования транспортной безопасности	шт	1	14 705 991,01	14 705 991,01
4.81	ЛС 05-20-01 Поз.: все	Система видеонаблюдения путепровода	шт	1	681 584,74	681 584,74
4.82	ЛС 05-21-01 Поз.: все	Связь и сигнализация. Внутриплощадочные сети	шт	1	4 663 684,75	4 663 684,75
4.83	ЛС 05-22-01 Поз.: все	Устройство технологических площадок для устойчивой работы грузоподъемных кранов для сооружения АМС-50 (2 шт.)				607 547,44
4.83.1	ЛС 05-22-01 Поз: 1, 2	Планировка грунта	м2	320,00	3,66	1 171,20
4.83.2	ЛС 05-22-01 Поз: 2, 4-6	Щебеночная подготовка с уплотнением	м3	64,00	2 898,16	185 482,24
4.83.3	ЛС 05-22-01 Поз 6-9	Устройство технологический площадок из сборных железобетонных плит ПАГ- 14 размером (2,0x6,0x0,14 м)	шт	24,00	11 446,24	274 709,76
4.83.4	ЛС 05-22-01 Поз 10-13	Разборка с перевозкой технологических площадок из сборных железобетонных плит ПАГ-14	шт	24,00	6 091,01	146 184,24

Итого Объекты связи						274 260 404,24
Итого Объекты связи и объекты транспортного хозяйства						349 106 738,06
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения						
4.84	ЛС ОСП-06-01 Поз.: все	Пожарные резервуары емк. 65 м3 (2 штуки)	шт	1	9 825 872,83	9 825 872,83
4.85	ЛС ОСП-06-02 Поз.: все	Пожарные резервуары емк. 65 м3 (2 штуки) Конаковский мох	шт	1	8 856 250,62	8 856 250,62
4.86	ЛС 06-03-01 Поз.: все	Наружные сети водоснабжения В1	шт	1	491 293,71	491 293,71
4.87	ЛС ОСП-06-04 Поз.: все	Система водоотведения	шт	1	38 019 143,24	38 019 143,24
4.88	ЛС 06-05-01 Поз.: все	Локальные очистные сооружения	шт	1	11 095 436,98	11 095 436,98
Итого Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения						68 287 997,38
Благоустройство и озеленение территории						
4.89	ЛС 07-01-01 Поз.: 1	Благоустройство ТПУ Завидово	шт	1	56 793 277,64	56 793 277,64
4.90	ЛС 07-02-01 Поз.: 1	Вертикальная планировка и благоустройство. Блок-пост 10 км, АМС на ПКУ 57+86,17, ст. Канаковский Мох	шт	1	14 372 087,01	14 372 087,01
4.91	ЛС 07-03-01 Поз.: 1	Металлическая труба на технологической дороге к пункту питания	шт	1	255 156,25	255 156,25
Итого Благоустройство и озеленение территории						71 420 520,90
Итого по главам						4 107 698 139,88
Временные здания и сооружения						
4.92.1	ЛСР-08-02-01	Устройство сети энергоснабжения от источника подключения до распределительного устройства на строительной площадке	шт	1	694 522,63	694 522,63
Итого Временные здания и сооружения						694 522,63
Прочие работы и затраты						
4.94	ЛС СР-2 Поз.: все	Плата за загрязнение воздуха и складирование отходов	шт	1	5 179,97	5 179,97
4.95	ЛС СР-3 Поз.: все	Затраты на мониторинг окружающей среды	шт	1	190 677,47	190 677,47
4.97	ЛС СР-5 Поз.: все	Затраты на предоставление технологических "окон" для проведения строительно-монтажных работ	шт	1	2 737 205,31	2 737 205,31
4.98	ЛС СР-6 Поз.: все	Затраты на утилизацию отходов	шт	1	135 909,99	135 909,99
4.99	ЛС СР-11 Поз.: все	Страхование объекта	шт	1	6 646 662,65	6 646 662,65

4.100	ЛС СР-13	Расчет платы за технологическое присоединение к городским электрическим сетям	шт	1	493 918 747,25	493 918 747,25
4.102	ЛС ОСР-09-01 Поз.: все	Пусконаладочные работы	шт	1	11 539 627,02	11 539 627,02
4.104	ЛСР 09-03-01 Поз.: все	Строительный контроль при устройстве БНС при строительстве опор путепровода на ПК 58+47,48	шт	1	1 269 081,02	1 269 081,02
Итого Прочие работы и затраты						516 443 090,68
Итого с прочими работами и ВЗИС						4 624 835 753,19
Проектные и изыскательские работы.						
Стадия "Рабочая документация":						
4.105	ЛС Сводная смета на ПИР. ст. "РД" Поз.: все	Проектные работы. Рабочая документация	рублей			105 908 590,98
Итого Стадия "Рабочая документация":						105 908 590,98
Итого с РД						4 730 744 344,17
Непредвиденные работы и затраты						
4.106	ЛС Методика, утв. Приказом Минстроя от 04.08.2020 №421/пр Поз.: 179 б	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	рублей			60 800 014,09
Итого по Этап 2. Строительство железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железной дороге до проектируемого ТПУ «Завидово»						4 791 544 358,26
Итого по Этапам 1 и 2. в ценах соответствующих лет						4 867 421 393,41
Сумма НДС 22% (Этап 1 и 2)						1 070 832 706,55
Всего с НДС						5 938 254 099,96
Итого по смете						4 994 324 581,73
Сумма НДС						1 096 213 344,21
в том числе:						
Сумма НДС (ставка 20%) Проектные и изыскательские работы :						25 380 637,66
Сумма НДС (ставка 22%) Этап 1 и 2:						1 070 832 706,55
Всего с НДС						6 090 537 925,94

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора, руководитель
контрактной службы
ГКУ «Дирекция ТДФ»



И.Н. Кабыркина

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО «ДСК»



С.В. Голубев

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ

Объект: Подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Организация пассажирского сообщения от станции Москва – Октябрьская – Пассажирская до проектируемого ТПУ «Завидово» через остановочный пункт Путепроводная Октябрьской железной дороги"

№ п/ п	Позиция оплаты	Сумма к оплате (всего), руб.	Сроки оплаты за выполненный вид работ, дней	Доля выполне ния вида работ в цене Контрак та, %	Сроки выплаты аванса	Размер аванса, подлежащего выплате Подрядчику
1	2	3	4	5	6	7
1	I этап Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, в том числе:	152 283 825,98	Оплата единым платежом в течение не более чем 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	2,5	в течение 30 (тридцати) дней после предоставления подрядчиком заявки на аванс	120 000 000,00
2	Этап 1.1 Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по подготовке территории строительства	40 582 757,83	Оплата единым платежом в течение не более чем 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	0,67		
3	Этап 1.2 Подготовка проектной документации по строительству железнодорожной линии от примыкания к Октябрьской железнодорожной дороге до проектируемого ТПУ "Завидово"	111 701 068,15	Оплата единым платежом в течение не более чем 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	1,83		

4	Итого I этап с учетом НДС в размере 20%	152 283 825,98				
5	II этап Выполнение работ по строительству	5 938 254 099,96	Не более чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке	97,5	после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий и в течение 30 (тридцати) дней после предоставления подрядчиком заявки на аванс	2 519 063 787,80
6	Итого II этап с учетом НДС в размере 22%	5 938 254 099,96				
7	Итого с НДС по I и II этапам	6 090 537 925,94		100		2 639 063 787,80

Срок окончательной оплаты - не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного Объекта строительства.

Размер окончательной оплаты - 5% от цены контракта.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора,
руководитель контрактной службы
ГКУ «Дирекция ТДФ»



И.Н. Кабыркина

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО «ДСК»



С.В. Голубев